

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 14" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 14</b>		2680.670	214.227	26558.74	47.3904	7304.03	33862.77
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		15.662	26.400	3205.01			3205.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.980	5.148	661.26			661.26
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	77.97			77.97
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1451.83			1451.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	392.25			392.25
✓	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		775.000	7.750	882.41			882.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов)	м2	775.000	7.750	882.41			882.41
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		0.990	4.158	473.43			473.43
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	0.990	4.158	473.43			473.43
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		1760.000	27.790	3007.83		233.05	3240.88
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1740.000	17.400	1829.09			1829.09
	Окраска качели-балансира	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		54.62	863.59
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра аллюминевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		45.58	114.33
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	44.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	149.99		92.92	242.91
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.550</b>	<b>22.795</b>	<b>3543.10</b>			<b>3543.10</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
✓	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>91.468</b>	<b>96.994</b>	<b>11955.17</b>		<b>6750.83</b>	<b>18706.00</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.818	15.794	2028.78			2028.78
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2389.17			2389.17
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	1818.85		3031.77	4850.62
	Лен сантехнический	кг				0.1464	31.77	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				12	3000.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2020.83	3233.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1698.23	3370.65
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	<b>Итого:</b>		<b>2680.67</b>	<b>214.227</b>	<b>26558.74</b>	<b>47.39</b>	<b>7304.03</b>	<b>33862.77</b>

Сдал:

подпись

МП

*И.И. Мамбеева С. В.*

; 211-14-24 Оам  
Осенова О. П.  
Инженер №20-3  
Веретнова И. В.