

Ведомость по планируемым работам

С 01 01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 7		311.746	255.401	31700.48	64.422	11169.84	42870.32
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.977	26.983	3259.03			3259.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	660.59			660.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.533	0.597	76.68			76.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.560	14.182	1614.72			1614.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	5.696	2.221	285.34			285.34
✓	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.519	0.015	1.73			1.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.519	0.015	1.73			1.73
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.200	5.040	573.85			573.85
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	1.200	5.040	573.85			573.85
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		32.000	24.070	2603.66		463.49	3067.15
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1.000	0.010	1.05			1.05
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		55.96	185.12
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	808.97		51.10	860.07
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.12	17.60	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	174.99		108.40	283.39
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.19	104.72	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1489.49		248.03	1737.52
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		115.000	16.574	1917.75			1917.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.000	13.824	1574.00			1574.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	65.000	0.650	74.01			74.01
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		110.500	131.584	16309.57		10386.20	26695.77
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	1966.13			1966.13
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.116	36.464	4683.80			4683.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	46.000	17.020	1856.20			1856.20
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1515.71		2526.47	4042.18

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг						
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				0.122	26.47	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57	10	2500.00	
	Лен сантехнический	кг					2020.83	3233.40
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				0.096	20.83	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42	8	2000.00	
	Лен сантехнический	кг					1701.27	3373.69
	Шаровый кран ду 20	шт				0.098	21.27	
						14	1680.00	
	Итого:		311.75	255.401	31700.48	64.42	11169.84	42870.32

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

И.В. Мамбеева ; 211-4-31: *С.А. Смирнова*

Инженер ИЗО-3
Верстнова И.В.