

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 10		4845.159	368.023	45642.67	243.0563	19783.51	65426.18
✓	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>161.246</b>	<b>38.404</b>	<b>4681.40</b>			<b>4681.40</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.650	6.600	847.77			847.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.558	6.651	854.29			854.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.998	1.118	143.58			143.58
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	847.77			847.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.544	17.242	1963.15			1963.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.496	0.193	24.84			24.84
✓	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.500</b>	<b>5.445</b>	<b>588.06</b>		<b>1723.59</b>	<b>2311.65</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.500	5.445	588.06		1723.59	2311.65
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0135	0.68	
	Стекло 4мм	м2				4.68	1649.47	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>984.500</b>	<b>9.845</b>	<b>1120.95</b>			<b>1120.95</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	984.500	9.845	1120.95			1120.95
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>320.15</b>	<b>3811.94</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.279</b>	<b>5.372</b>	<b>611.63</b>			<b>611.63</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	1.279	5.372	611.63			611.63
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3405.000</b>	<b>37.930</b>	<b>3983.43</b>		<b>162.64</b>	<b>4146.07</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3400.000	34.000	3574.08			3574.08
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		122.71	381.03
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
✓	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>65.500</b>	<b>15.111</b>	<b>1720.54</b>			<b>1720.54</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	52.000	14.976	1705.17			1705.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	13.500	0.135	15.37			15.37
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.760</b>	<b>23.848</b>	<b>3706.63</b>			<b>3706.63</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.760	23.848	3706.63			3706.63
✓	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>185.374</b>	<b>203.728</b>	<b>25738.24</b>		<b>17577.13</b>	<b>43315.37</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.660	19.944	2561.75			2561.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.600	9.102	1186.63		3161.64	4348.27
	Скотч 50мм/66 м	шт				10.02	490.98	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.814	47.256	6070.03			6070.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	52.000	19.240	2098.31			2098.31
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1351.27	3023.69
	Лен сантехнический	кг				0.098	21.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1330.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2150.25		2178.23	4328.48
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	350.03		242.19	592.22
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба ду25	шт				2.5	37.50	
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	285.80		132.91	418.71
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		140.58	394.91
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Резьба Ду20	шт				2	30.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	423.88		308.03	731.91
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д32	шт				2.5	50.15	
	Труба ду 32	т				0.0077	257.61	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		140.58	394.91
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Резьба Ду20	шт				2	30.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	281.80		175.72	457.52
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				2.5	37.50	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления Диаметром :15 мм	шт	16.000	16.000	2032.16		454.94	2487.10
	Контрогайка Ф15	шт				16	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду 15	шт				16	224.00	
	Стон Д-15	шт				16	128.00	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления Диаметром :20 мм	шт	14.000	4.620	586.79		832.08	1418.87
	Контрогайка Ду 20	шт				14	112.00	
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Муфта Ду20	шт				14	308.00	
	Стон Д 20	шт				14	406.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	16.000	17.600	2260.72		2952.30	5213.02
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Стон Д-15	шт				16	128.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				16	2800.00	
	Итого:		4845.16	368.023	45642.67	243.06	19783.51	65426.18

Сдал:  Д.В.

2129-10-

Принял:  С.А.

Силамессер 2129-3  
Веретникова снт

