

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "32мк-н - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		555.633	118.761	14530.61			14530.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.800	19.200	2466.24			2466.24
	32мк-н - 7		4.800	19.200	2466.24	0		2466.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.857	20.428	2624.00			2624.00
	32мк-н - 7		7.857	20.428	2624.00	0		2624.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.524	1.707	219.25			219.25
	32мк-н - 7		1.524	1.707	219.25	0		219.25
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	512.000	22.528	2893.72			2893.72
	32мк-н - 7		512.000	22.528	2893.72	0		2893.72
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	15.960	49.636	5651.51			5651.51
	32мк-н - 7		15.960	49.636	5651.51	0		5651.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.492	5.262	675.89			675.89
	32мк-н - 7		13.492	5.262	675.89	0		675.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3060.600	30.606	3484.80			3484.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3060.600	30.606	3484.80			3484.80
	32мк-н - 7		3060.600	30.606	3484.80	0		3484.80
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		22.000	34.780	4072.75		9431.93	13504.68
	Разборка асфальтобетонной отмостки	м3	2.000	5.580	619.27			619.27
	32мк-н - 7		2.000	5.580	619.27	0		619.27
	Ремонт бетонной отмостки	м2	20.000	29.200	3453.48		9431.93	12885.41
	32мк-н - 7		20.000	29.200	3453.48	7.48	9431.93	12885.41
	Бетон М-100	м3				2	6700.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				4	179.92	
	Гравий	т				1	200.01	
	Доска 150*25*4	м3				0.48	2352.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		156.000	137.360	17049.96		371.02	17420.98
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	4110.40			4110.40
	32мк-н - 7		128.000	32.000	4110.40	0		4110.40

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	9856.76		371.02	10227.78
	32мк-н - 7		4.000	81.360	9856.76	12.34	371.02	10227.78
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3082.80			3082.80
	32мк-н - 7		24.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		<i>13484.000</i>	<i>134.840</i>	<i>14174.38</i>			<i>14174.38</i>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	13484.000	134.840	14174.38			14174.38
	32мк-н - 7		13484.000	134.840	14174.38	0		14174.38
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</i>		<i>1408.500</i>	<i>78.025</i>	<i>8883.93</i>			<i>8883.93</i>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	230.000	66.240	7542.09			7542.09
	32мк-н - 7		230.000	66.240	7542.09	0		7542.09
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1178.500	11.785	1341.84			1341.84
	32мк-н - 7		1178.500	11.785	1341.84	0		1341.84
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>12.000</i>	<i>60.120</i>	<i>9344.45</i>			<i>9344.45</i>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	12.000	60.120	9344.45			9344.45
	32мк-н - 7		12.000	60.120	9344.45	0		9344.45
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>378.663</i>	<i>362.317</i>	<i>43784.67</i>		<i>1060.20</i>	<i>44844.87</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	41.943	61.237	7865.87			7865.87
	32мк-н - 7		41.943	61.237	7865.87	0		7865.87
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	60.000	30.600	3572.24		1060.20	4632.44
	32мк-н - 7		60.000	30.600	3572.24	9.3	1060.20	4632.44
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				9.3	1060.20	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.720	146.880	18866.74			18866.74
	32мк-н - 7		36.720	146.880	18866.74	0		18866.74
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	200.000	74.000	8070.44			8070.44

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 7		200.000	74.000	8070.44	0		8070.44
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	5409.38			5409.38
	32мк-н - 7		40.000	49.600	5409.38	0		5409.38
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		30.000	4.200	556.04		25.92	581.96
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	30.000	4.200	556.04		25.92	581.96
	32мк-н - 7		30.000	4.200	556.04	4.8	25.92	581.96
	Цемент	кг				4.8	25.92	
	Итого:		19107.40	961.009	115881.59	33.92	10889.07	126770.66

Сдал: Умаргои Мансуров В. А. 
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Инженер МЭО-2 Сульф-Суменова ДВ

№ 152 Зуб О.В. 