

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.920</b>	<b>19.045</b>	<b>2337.66</b>			<b>2337.66</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	616.56			616.56
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	794.85			794.85
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.544	0.609	78.26			78.26
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.850	5.987	681.65			681.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.746	1.461	166.34			166.34
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>2.420</b>	<b>261.36</b>		<b>708.12</b>	<b>969.48</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		708.12	969.48
	Стекло 4мм	м2				2.08	708.12	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>3491.79</b>		<b>320.15</b>	<b>3811.94</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>20.000</b>	<b>5.760</b>	<b>655.83</b>			<b>655.83</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1617.000</b>	<b>16.170</b>	<b>1699.79</b>			<b>1699.79</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1617.000	16.170	1699.79			1699.79
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>50.000</b>	<b>14.400</b>	<b>1639.58</b>			<b>1639.58</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		88.546	147.091	18612.72		3699.04	22311.76
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2352.09			2352.09
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		1179.04	1574.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	1015.38	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	24.804	99.216	12744.29			12744.29
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		1260.00	1714.71
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1260.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	454.71		1260.00	1714.71
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1260.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29			597.29
	Итого:		1827.59	253.867	31906.99	21.77	4727.31	36634.30

Сдал: управдом Телешагино М.Б. Телешагино МП

Принял: кв №29 Мамов Д.О. Мамов МП Умеев Веретников М.В.