

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "А квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
								2981.30
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		11.403	24.610	2981.30			2981.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.973	5.130	658.92			658.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.551	0.617	79.27			79.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.963	12.325	1403.31			1403.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.636	1.418	182.14			182.14
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		20.000	11.420	1556.77		28.08	1584.85
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	20.000	11.420	1556.77		28.08	1584.85
	Цемент	кг				5.2	28.08	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоснабжения и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		30.500	5.405	609.77		174.53	784.30
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	20.000	3.200	348.99		34.00	382.99
	Известь	кг				4	34.00	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.500	2.205	260.78		140.53	401.31
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.533	128.77	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		101.500	20.480	2276.59		3911.35	6187.94
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	100.000	17.000	1870.34		3875.00	5745.34

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Краска фасадная белая	кг				50	3875.00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.500	3.480	406.25		36.35	442.60
	Цемент	кг				6.732	36.35	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		<i>1088.000</i>	<i>10.880</i>	<i>1143.71</i>			<i>1143.71</i>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1088.000	10.880	1143.71			1143.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>4.120</i>	<i>20.641</i>	<i>3208.26</i>			<i>3208.26</i>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>43.049</i>	<i>114.744</i>	<i>14759.64</i>		<i>7731.30</i>	<i>22490.94</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.430	15.228	1956.01			1956.01
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.619	86.476	11107.84			11107.84
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	454.71		4227.25	4681.96
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				3	4219.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		243.04	481.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		221.42	570.93
	Труба ду 32	т				0.0062	221.42	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		221.42	570.93
	Труба ду 32	т				0.0062	221.42	
	<b>Итого:</b>		<b>1331.57</b>	<b>236.520</b>	<b>30027.83</b>	<b>84.86</b>	<b>12165.41</b>	<b>42193.24</b>

Сдал:

*ка. 17 Данилова Л.В*  
подпись

МП

*управдом*

*Турмеченко М.Б*

*Вертенов М.В*

*тп*