

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "Б квартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			10.904	29.159	3497.93			3497.93
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		0.550	2.200	282.59			282.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.550	2.200	282.59	0		282.59
	<b>Б квартал - 13</b>		3.222	8.377	1076.05			1076.05
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.222	8.377	1076.05	0		1076.05
	<b>Б квартал - 13</b>		1.322	1.481	190.18			190.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.322	1.481	190.18	0		190.18
	<b>Б квартал - 13</b>		5.454	16.962	1931.28			1931.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.454	16.962	1931.28	0		1931.28
	<b>Б квартал - 13</b>		0.356	0.139	17.83			17.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.356	0.139	17.83	0		17.83
	<b>Б квартал - 13</b>		1.500	2.325	264.72		616.16	880.88
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		1.500	2.325	264.72		616.16	880.88
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	264.72		616.16	880.88
	<b>Б квартал - 13</b>		1.500	2.325	264.72	19.92	616.16	880.88
	<b>Б квартал - 13</b>	кг				0.015	0.76	
	Гвозди 1,6*25	м2				1.545	541.96	
	Стекло 4мм	м				18.36	73.44	
	Штапик оконный							
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	<b>Б квартал - 13</b>		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		3237.000	32.370	3402.73			3402.73
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3237.000	32.370	3402.73			3402.73
	<b>Б квартал - 13</b>		3237.000	32.370	3402.73	0		3402.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		415.080	76.506	8711.03		2.27	8713.30
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	210.080	16.806	1913.58			1913.58



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 13		210.080	16.806	1913.58	0		1913.58
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	Б квартал - 13		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	239.11		2.27	241.38
	Б квартал - 13		5.000	2.100	239.11	0.05	2.27	241.38
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>4.200</b>	<b>21.042</b>	<b>3270.56</b>		<b>0.18</b>	<b>3270.74</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.200	21.042	3270.56		0.18	3270.74
	Б квартал - 13		4.200	21.042	3270.56	0.0008	0.18	3270.74
	Лен сантехнический	кг				0.0008	0.18	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>151.266</b>	<b>170.579</b>	<b>21161.64</b>		<b>7756.49</b>	<b>28918.13</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	18.549	27.081	3478.62			3478.62
	Б квартал - 13		18.549	27.081	3478.62	0		3478.62
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 13		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.868	59.472	7639.18			7639.18
	Б квартал - 13		14.868	59.472	7639.18	0		7639.18
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.549	27.081	2755.81			2755.81
	Б квартал - 13		18.549	27.081	2755.81	0		2755.81
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	31.000	28.830	3703.21		3313.51	7016.72
	Б квартал - 13		31.000	28.830	3703.21	31.434	3313.51	7016.72
	Лен сантехнический	кг				0.217	47.09	
	Олифа	кг				0.217	11.42	
	Шаровый кран ду 20	шт				31	3255.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.200	6.138	788.43		329.54	1117.97
	Б квартал - 13		6.200	6.138	788.43	0.0165	329.54	1117.97
	Лен сантехнический	кг				0.0031	0.67	
	Олифа	кг				0.0031	0.16	
	Труба 20	т				0.0103	328.71	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	62.000	20.460	2598.62		3714.27	6312.89
	Б квартал - 13		62.000	20.460	2598.62	186.682	3714.27	6312.89
	Контрогайка Ду 20	шт				62	496.00	
	Лен сантехнический	кг				0.124	26.91	
	Муфта Ду20	шт				62	1364.00	
	Олифа	кг				0.558	29.36	
	Сгон д 20	шт				62	1798.00	
	<b>Итого:</b>		<b>3855.95</b>	<b>340.981</b>	<b>41464.66</b>	<b>238.39</b>	<b>8375.10</b>	<b>49839.76</b>

Сдал: Израил Камагурина Т.Н.  
подпись МП

кв N 2 ком.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

кв N 2 ком. N 11 Супросина С.А. ~~С.А.~~

кв N 3 ком. N 56 Б Петунов Д.А.

кв N 4 ком N 86 Сабаинов Т.В.

Иван Верейнов И.В.  
инженер АСЧ-3.

