

**Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Строение: 15мк-н - 2

Дата начала отчетного периода: 01.01.2016

Дата конца отчетного периода: 31.12.2016

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	12832.3
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	12832.3
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2016 год)	518
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	378206.56
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1554456.56</b>
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1535874.76
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	18581.80
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1506759.32</b>
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1488782.19
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	17977.13
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	15мк-н - 2 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	204220.39
Аварийное обслуживание	18039.64
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	13200.00
Материалы для сварочных работ ( ведомость по выполненным работам)	2938.43
Обслуживание и содержание электрооборудования	35653.59
Промывка выпуска, сетей канализации	9040.00
Текущий ремонт лестничных клеток	210885.00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	32400.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	20068.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>546445.05</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	459089.79
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>1005534.84</b>
Валка деревьев	2826.00
Размещение отходов на полигоне	99151.88
Сбор и вывоз отходов на полигон	206837.87
Транспортные услуги	9928.76
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>488946.03</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>155445.66</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1968671.04</b>
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1128552.76
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	840118.28

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Директор ООО "ЖЭО № 15"  
Инженер ООО "ЖЭО № 15"  
Управдом

Карпущенко Д.В.  
Камалутдинова А.Ш.  
Козлов Н.И.  
Чигинцева М.И.  
Викулов В.Д.  
Давыденко Ю.К.  
ИП Викулов Д.В.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "15мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 2</b>		<b>9456.520</b>	<b>1204.633</b>	<b>594708.19</b>	<b>457.0003</b>	<b>71540.42</b>	<b>666248.61</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>453151.00</b>		<b>5938.79</b>	<b>459089.79</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5938.79	5938.79
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			453151.00			453151.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>8804.548</b>	<b>603.480</b>	<b>67334.86</b>		<b>45947.93</b>	<b>113282.79</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>290.676</b>	<b>35.885</b>	<b>4518.70</b>			<b>4518.70</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3.240	6.480	832.36			832.36
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	3.567	9.274	1191.27			1191.27
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.811	2.028	260.53			260.53
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1525.99			1525.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	1.305	2.029	231.06			231.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	10.753	4.194	477.49			477.49
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>17.000</b>	<b>9.490</b>	<b>1191.66</b>		<b>15796.00</b>	<b>16987.66</b>
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	6.000	2.340	293.83			293.83
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	11.000	7.150	897.82		15796.00	16693.82
	Почтовый ящик 5 секций	шт				11	15796.00	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов</b>		<b>69.572</b>	<b>78.922</b>	<b>9035.66</b>		<b>9104.74</b>	<b>18140.40</b>
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	1.100	0.557	57.97		217.83	275.80
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.122	217.83	
	Изготовление и установка форточек с коэф.на т/з 0,5	шт	4.000	7.408	994.97		162.96	1157.93
	Брусok окон. 50*50*1230	шт				4	98.16	
	Петля накладная 40 мм	шт				8	64.80	
	Изготовление оконных створок	м2	4.996	21.673	2467.64		626.69	3094.33
	Гвозди 3*70	кг				0.4944	17.13	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.1099	609.56	
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	146.24		8.83	155.07
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.800	0.612	63.75			63.75
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	4.000	3.320	378.01			378.01
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	6.106	4.457	507.52		1841.51	2349.03
	Стекло 4мм	м2				4.7627	1617.30	
	Штапик оконный	м				37.3687	224.21	
	Перенавеска дверного полотна	полотно	3.000	5.760	655.83		63.00	718.83

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63.00	
	<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	шт	<b>2.000</b>	<b>0.160</b>	<b>16.40</b>		<b>510.80</b>	<b>527.20</b>
	Замок навесной	шт				2	510.80	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>1.504</b>	<b>171.24</b>		<b>207.20</b>	<b>378.44</b>
	Проушина д/замка	шт				4	207.20	
	<b>Смена дверных приборов: пружины</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>75.15</b>		<b>57.58</b>	<b>132.73</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	57.58	
	<b>Смена дверных приборов: ручки-скобы</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.380</b>	<b>43.27</b>		<b>26.75</b>	<b>70.02</b>
	Ручка-скоба	шт				1	26.75	
	<b>Смена дверных приборов: шпингалеты</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>6.800</b>	<b>774.25</b>		<b>96.80</b>	<b>871.05</b>
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2</b>	м2	<b>13.970</b>	<b>16.903</b>	<b>1825.60</b>		<b>5264.79</b>	<b>7090.39</b>
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0043	0.21	
	Стекло 4мм	м2				14.5288	4922.60	
	Штапик оконный	м				56.9976	341.98	
	<b>Укрепление притворов дверных проемов</b>	м	<b>2.000</b>	<b>0.140</b>	<b>15.94</b>		<b>20.00</b>	<b>35.94</b>
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	20.00	
	<b>Установка неостекленных оконных переплетов:глухих</b>	створок	<b>1.000</b>	<b>0.980</b>	<b>135.47</b>			<b>135.47</b>
	<b>Установка проушин ( б/у)</b>	шт	<b>6.000</b>	<b>2.256</b>	<b>256.87</b>			<b>256.87</b>
	<b>Установка пружин (б/у)</b>	шт	<b>6.000</b>	<b>3.948</b>	<b>449.52</b>			<b>449.52</b>
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>10.000</b>	<b>14.600</b>	<b>1726.74</b>		<b>3235.00</b>	<b>4961.74</b>
	<b>Ремонт бетонной отмостки</b>	м2	<b>10.000</b>	<b>14.600</b>	<b>1726.74</b>		<b>3235.00</b>	<b>4961.74</b>
	Бетон М-100	м3				1	3235.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>0.500</b>	<b>2.285</b>	<b>253.59</b>		<b>11.53</b>	<b>265.12</b>
	<b>Ремонт поверхности .кирпичных вент.шахт внутренних при глубине заделки в 1/2 кирпича S до 1м2</b>	м2	<b>0.500</b>	<b>2.285</b>	<b>253.59</b>		<b>11.53</b>	<b>265.12</b>
	Цемент	кг				2.136	11.53	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>192.000</b>	<b>57.840</b>	<b>6585.66</b>		<b>795.60</b>	<b>7381.26</b>
	<b>Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам</b>	м	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>683.16</b>		<b>795.60</b>	<b>1478.76</b>
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.08	795.60	
	<b>Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.</b>	м2	<b>180.000</b>	<b>51.840</b>	<b>5902.50</b>			<b>5902.50</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>7344.800</b>	<b>178.106</b>	<b>18740.29</b>		<b>4145.45</b>	<b>22885.74</b>
	<b>Выкашивание газонов: газонокосилкой</b>	м2	<b>7172.000</b>	<b>71.720</b>	<b>7539.21</b>		<b>822.28</b>	<b>8361.49</b>
	Леска 3,0	м				71.72	580.22	
	Масло SHTIL	л				0.3945	242.06	
	<b>Вырезка порослей: тополя, ивы, акации</b>	дерево	<b>5.000</b>	<b>1.900</b>	<b>216.33</b>			<b>216.33</b>
	<b>Окраска бельевой стойки</b>	стоек	<b>19.000</b>	<b>13.300</b>	<b>1385.33</b>		<b>293.93</b>	<b>1679.26</b>
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.23	293.93	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	шт	14.000	8.680	904.11		378.60	1282.71
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.4	218.40	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.8	160.20	
	<b>Окраска качелей - маятников</b>	качели	2.000	2.900	302.06		68.00	370.06
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.8	68.00	
	<b>Окраска качели-балансира</b>	качеля	2.000	2.900	302.06		72.80	374.86
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.8	72.80	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	м2	4.800	2.736	323.59		62.90	386.49
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.7488	62.90	
	<b>Окраска поверхности песочницы</b>	песочница	2.000	1.320	137.49		88.50	225.99
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1	88.50	
	<b>Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений</b>	м	80.000	17.600	1833.22		1210.40	3043.62
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				13.6	1210.40	
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	м	16.000	20.800	2166.53		339.84	2506.37
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.84	339.84	
	<b>Окраска турника</b>	турник	15.000	10.500	1093.68		226.27	1319.95
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.36	120.36	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.19	105.91	
	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	лестница	5.000	7.650	796.82		159.30	956.12
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.8	159.30	
	<b>Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов</b>	1 п.м.	4.000	5.200	592.07			592.07
	<b>Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)</b>	шт	1.000	1.650	171.86		288.10	459.96
	Доска д/скамейки 40*150*2000	шт				2	288.10	
	<b>Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена труб)</b>	шт	1.000	1.760	183.32		123.44	306.76
	Труба ду 40*3,5	т				0.002	68.84	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.6	54.60	
	<b>Ремонт детского игров. оборудов, кач. - маятн., карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед. окраск</b>	1 качеля	1.000	4.950	515.59		11.09	526.68
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.002	11.09	
	<b>Установка скамьи без спинки с последующей покраской</b>	скамья	1.000	2.540	277.01			277.01
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		820.000	157.627	17282.63		1126.96	18409.59
	<b>Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.</b>	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	<b>Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.</b>	м2	600.000	57.600	5529.60			5529.60
	<b>Прозмазка фальцев желобов, свесов, примыканий</b>	м	12.000	1.080	112.49		238.00	350.49
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.2	238.00	
	<b>Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период</b>	шт	2.000	1.380	157.13			157.13
	<b>Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период</b>	шт	6.000	4.980	567.02			567.02
	<b>Ремонт жалюзи слуховых окон</b>	шт	10.000	10.500	1348.72			1348.72

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	4.500	4.185	476.50		885.18	1361.68
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.0855	5.28	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				6	879.90	
	Ремонт чердачных люков	шт	5.000	15.160	1947.30		2.08	1949.38
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	7.500	3.172	361.22		1.70	362.92
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	3.000	1.830	208.36			208.36
	Устройство и укрепление конька шиферной кровли	м	20.000	14.540	1655.52			1655.52
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>16.000</b>	<b>31.646</b>	<b>3608.31</b>		<b>6959.86</b>	<b>10568.17</b>
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кп	м2	13.000	28.106	3200.15		6636.36	9836.51
	Полоса перильного ограждения	шт				78	6622.38	
	Электроды МР-3 Ду4	кг				0.2	13.98	
	Ремонт ступеней: бетонных и ж/бетонных	ступень	3.000	3.540	408.16		323.50	731.66
	Бетон М-100	м3				0.1	323.50	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>15.000</b>	<b>8.260</b>	<b>1047.54</b>		<b>2881.03</b>	<b>3928.57</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	7.000	1.540	184.35			184.35
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	8.000	6.720	863.18		2881.03	3744.21
	Колесо опоры неповорот.	шт				6	2472.00	
	Уголок 25	т				0.0088	409.03	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>5.000</b>	<b>2.800</b>	<b>339.22</b>		<b>94.82</b>	<b>434.04</b>
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	5.000	2.800	339.22		94.82	434.04
	Вилатерм Ду 20	м				5.15	86.00	
	Цемент	кг				1.52	8.82	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>24.000</b>	<b>26.019</b>	<b>3004.85</b>		<b>1796.94</b>	<b>4801.79</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	4.000	8.960	1020.18		1285.29	2305.47
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				2	1092.84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1	190.56	
	Шайба М6	кг				0.005	0.46	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	339.30		456.05	795.35
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	415.96	
	Труба ду 32	т				0.001	39.86	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	255.05		53.60	308.65
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	49.61	
	Ремонт ручного инструмента	шт	7.000	5.215	568.75		2.00	570.75
	Саморез	шт				4	2.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Устройство подмостей	1 м2 вертикальной проекции	9.000	6.624	821.57			821.57
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		651.972	601.153	74222.34		19653.70	93876.04
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</i>		188.400	93.414	11341.23		797.23	12138.46
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.400	2.004	311.48			311.48
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	4110.40			4110.40
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	4.000	6.960	802.49			802.49
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	8.000	27.840	3209.95			3209.95
	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	36.000	17.280	1967.50			1967.50
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	513.80			513.80
	Установка манометров	комплект	1.000	0.250	33.10		340.00	373.10
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Установка термометров	комплект	3.000	1.080	135.61		457.23	592.84
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	457.23	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		22.400	14.324	1660.17			1660.17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	257.41			257.41
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	22.000	12.320	1402.75			1402.75
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		441.172	493.415	61220.93		15918.04	77138.97
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	9.100	11.739	1530.41		885.70	2416.11
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.54	173.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.19	712.24	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	55.876	81.579	10478.82			10478.82
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	12.100	8.712	1017.04		213.81	1230.85
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.8755	213.81	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	55.596	222.384	28565.22			28565.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	193.000	71.410	7787.97			7787.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	16.000	19.840	2163.75			2163.75
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	11.000	2.750	313.11			313.11
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	3.000	1.740	230.36		4.37	234.73
	Цемент	кг				0.81	4.37	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	2.000	1.420	187.99		564.00	751.99
	Муфта Ду 100	шт				1	66.00	
	Отвод 100*45	шт				1	57.00	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	131.00	
	Труба 100*2000	шт				1	310.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	2.000	1.960	251.76			251.76
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	109.31			109.31
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.300	13.613	1550.23			1550.23
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		988.14	1291.28
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		680.40	1158.23
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	680.40	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	7.000	6.510	836.21		2585.00	3421.21
	Кран фильтр	шт				1	479.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	2106.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	285.80		159.08	444.88
	Резьба Д15	шт				3	25.00	
	Труба ду 15	т				0.0032	134.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.200	2.848	324.27		241.64	565.91
	Бочата ду 15	шт				2	28.00	
	Резьба Д15	шт				1	9.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Труба ду 15	т				0.0041	188.64	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	508.66		291.72	800.38
	Резьба Ду20	шт				5	71.00	
	Труба 20	т				0.0066	220.72	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 80 мм	м	6.000	12.060	1549.11		2044.56	3593.67
	Отвод 76	шт				2	176.00	
	Труба ду76*3,5	т				0.0559	1868.56	
	Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм	м	5.500	3.905	501.60		1097.00	1598.60
	Отвод 100*87,5	шт				2	106.00	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				1	217.00	
	Труба 100/1500	шт				1	234.00	
	Труба 100/2000	шт				2	540.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3.000	0.990	125.74		52.70	178.44
	Лен сантехнический	кг				0.006	4.70	
	Сгон д-15	шт				3	48.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	9.000	2.970	377.22		198.00	575.22
	Сгон д 20	шт				9	198.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	2.000	0.960	121.93		40.12	162.05
	Резьба Д32	шт				2	40.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	8.000	1.040	118.41		93.96	212.37
	Лен сантехнический	кг				0.12	93.96	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	10.000	11.000	1412.95		2571.40	3984.35
	Бочата ду 15	шт				6	89.00	
	Бочата ду 20	шт				4	68.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	1010.40	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1404.00	
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	4.000	0.760	92.07		3206.44	3298.51
	Регистр д 57 L-1000 4-х секц.	шт				1	3206.44	
	Материалы для сварочных работ ( ведомость по выполненным работам)	руб					2938.43	2938.43
	<b>Итого:</b>		<b>9456.52</b>	<b>1204.633</b>	<b>594708.20</b>	<b>457.0003</b>	<b>71540.42</b>	<b>666248.62</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:

  
 подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

