

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал - 1

Дата начала отчетного периода: 01.01.2016

Дата конца отчетного периода: 31.12.2016






| | |
|--|-----------------------|
| Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 | 3845 |
| в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2 | 3628.7 |
| - площадь нежилых помещений жилого дома, м2 | 216.3 |
| Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2016 год) | 212 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 237746.94 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
| НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: | 590926.48 |
| Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО | 558675.24 |
| Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества) | 32251.24 |
| ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: | 656064.84 |
| Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО | 623062.52 |
| Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества) | 33002.32 |
| Прочие поступления | 0.00 |
| РАСХОДЫ | |
| Наименование работ | 207/210 квартал - 1 |
| | Стоимость работ, руб. |
| Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | |
| Ведомость по выполненным работам | 62059.55 |
| Аварийное обслуживание | 5405.35 |
| Материалы для сварочных работ | 580.76 |
| Обслуживание и содержание электрооборудования | 10301.01 |
| Промывка выпуска, сетей канализации | 7232.00 |
| Текущий ремонт лестничных клеток | 231975.00 |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД | 7959.48 |
| Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома | 325513.15 |
| Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории | |
| Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам) | 96764.12 |
| Всего затрат по разделам № 1,2: | 422277.27 |
| Дератизация, дезинсекция | 2940.90 |
| Размещение отходов на полигоне | 29709.32 |
| Сбор и вывоз отходов на полигон | 61975.79 |
| Транспортные услуги | 6203.76 |
| Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общексплуатационные расходы) | 146505.02 |
| Управленческое вознаграждение | 59092.65 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 728704.71 |

| | |
|---|-----------|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 893811.78 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 165107.07 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

| | |
|--|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Директор ООО "ЖЭО № 3"
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"
 Управдом


 Карпущенко Д.В.

 Камалутдинова А.Ш.

 Козлов Н.И.

 Чигинцева М.И.
 Шахматова Е.С.
 Веретнова М.В.
 ИП Маньков В.А.


Ведомость по выполненным работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | 207/210 квартал - 1 | | 6322.050 | 335.715 | 130892.22 | 369.1614 | 27931.45 | 158823.67 |
| | Благоустройство | | | | 91800.00 | | 4964.12 | 96764.12 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы) | руб | | | | | 4964.12 | 4964.12 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами) | руб | | | 91800.00 | | | 91800.00 |
| | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД | | 6172.051 | 203.990 | 23018.62 | | 21551.54 | 44570.16 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 15.974 | 21.338 | 2594.00 | | | 2594.00 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м2 | 2.000 | 4.000 | 513.80 | | | 513.80 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м2 | 2.524 | 6.562 | 842.94 | | | 842.94 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м2 | 0.622 | 0.696 | 89.48 | | | 89.48 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м2 | 5.028 | 7.818 | 890.23 | | | 890.23 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м2 | 5.800 | 2.262 | 257.55 | | | 257.55 |
| | Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома | | 19.620 | 10.024 | 1255.11 | | 9903.52 | 11158.63 |
| | Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков | шт | 11.000 | 4.290 | 538.69 | | | 538.69 |
| | Окраска досок объявлений | м2 | 1.620 | 0.344 | 39.59 | | 22.64 | 62.23 |
| | Олифа | кг | | | | 0.0064 | 0.36 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0.2365 | 22.28 | |
| | Установка групповых металлических почтовых ящиков | шт | 7.000 | 5.390 | 676.82 | | 9880.88 | 10557.70 |
| | Дюбель гвоздь 4,5*40 | шт | | | | 12 | 16.44 | |
| | Почтовый ящик 4х секций | шт | | | | 2 | 2356.00 | |
| | Почтовый ящик 5 секций | шт | | | | 4 | 5608.80 | |
| | Почтовый ящик 6 секций | шт | | | | 1 | 1891.00 | |
| | Саморез 4,2*75 | шт | | | | 16 | 8.64 | |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 7.954 | 9.660 | 1172.43 | | 4238.24 | 5410.67 |
| | Зашивка оконных и дверных проемов фанерой | м2 | 0.490 | 0.248 | 25.82 | | 91.55 | 117.37 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0049 | 0.25 | |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0.4998 | 91.30 | |
| | Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом | м2 | 0.852 | 1.306 | 148.71 | | 487.73 | 636.44 |
| | Олифа | кг | | | | 0.0187 | 1.05 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 1.3376 | 455.39 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 5.2142 | 31.29 | |
| | Смена дверных приборов: пружины | шт | 2.000 | 1.320 | 150.30 | | 117.44 | 267.74 |
| | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 2 | 115.16 | |
| | Саморез 3,5*41 | шт | | | | 6 | 2.28 | |

| Дата выпол нения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во ма- териалов | Стоимость материалов | Всего |
|------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 1.580 | 2.449 | 278.84 | | 437.14 | 715.98 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0079 | 0.41 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 1.1124 | 378.71 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 9.6696 | 58.02 | |
| | Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 0.180 | 0.395 | 45.03 | | 71.99 | 117.02 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.0013 | 0.06 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 0.1854 | 63.12 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 1.4688 | 8.81 | |
| | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 0.852 | 0.452 | 48.34 | | | 48.34 |
| | Установка металлических решёток | шт | 1.000 | 0.910 | 103.61 | | 178.50 | 282.11 |
| | Полоса перильного ограждения | шт | | | | 2 | 178.50 | |
| | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | створок | 1.000 | 2.580 | 371.78 | | 2853.89 | 3225.67 |
| | Пена пистолетная 750гр | шт | | | | 0.5 | 134.49 | |
| | Рама оконная спаренная 1,42*0,60 с форточкой | шт | | | | 1 | 2719.40 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 150.015 | 2.331 | 229.62 | | 135.41 | 365.03 |
| | Очистка подвалов от мусора | м2 | 150.000 | 1.800 | 172.80 | | | 172.80 |
| | Ремонт кладки стен отдельными местами | м3 | 0.015 | 0.531 | 56.82 | | 135.41 | 192.23 |
| | Кирпич | шт | | | | 6 | 130.92 | |
| | Цемент | кг | | | | 0.7742 | 4.49 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования | | 22.856 | 4.657 | 538.90 | | 259.43 | 798.33 |
| | Окраска клеевыми составами: простая | м2 | 9.000 | 1.440 | 158.43 | | 32.02 | 190.45 |
| | Шпаклевка | кг | | | | 2.079 | 32.02 | |
| | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 11.808 | 2.480 | 293.27 | | 202.39 | 495.66 |
| | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая | кг | | | | 1.724 | 202.39 | |
| | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон : без подг с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 2.048 | 0.737 | 87.20 | | 25.02 | 112.22 |
| | Олифа | кг | | | | 0.0184 | 1.03 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.2499 | 23.99 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещений общего пользования | | 2.000 | 0.940 | 107.03 | | 20.85 | 127.88 |
| | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | мест | 2.000 | 0.940 | 107.03 | | 20.85 | 127.88 |
| | Цемент | кг | | | | 3.5948 | 20.85 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 5855.722 | 112.136 | 12236.65 | | 3382.23 | 15618.88 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 5800.000 | 58.000 | 6096.96 | | 398.40 | 6495.36 |
| | Леска 3,0 | м | | | | 40 | 398.40 | |
| | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до 15 | дерево | 1.000 | 1.080 | 121.93 | | | 121.93 |
| | Окраска бельевой стойки | стоек | 4.000 | 2.800 | 291.65 | | 69.48 | 361.13 |
| | Олифа | кг | | | | 0.16 | 8.96 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.68 | 60.52 | |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 1.000 | 0.620 | 64.58 | | 28.38 | 92.96 |
| | Олифа | кг | | | | 0.03 | 1.68 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.3 | 26.70 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 4.320 | 0.592 | 69.09 | | 68.39 | 137.48 |
| | Олифа | кг | | | | 0.1728 | 9.09 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.6739 | 59.30 | |
| | Окраска поверхности теннисного стола | м2 | 5.000 | 1.000 | 115.30 | | 70.57 | 185.87 |
| | Олифа | кг | | | | 0.1 | 5.60 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.73 | 64.97 | |
| | Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений | м | 12.800 | 2.816 | 293.31 | | 200.83 | 494.14 |
| | Олифа | кг | | | | 0.128 | 7.17 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 2.176 | 193.66 | |
| | Окраска ранее окрашенных металлических ограждений | м | 3.432 | 4.462 | 464.72 | | 85.12 | 549.84 |
| | Олифа | кг | | | | 0.2402 | 12.64 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0.8237 | 72.48 | |
| | Разборка горки | шт | 1.000 | 8.350 | 1072.56 | | | 1072.56 |
| | Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов | 1 п.м. | 16.000 | 20.800 | 2368.29 | | 207.03 | 2575.32 |
| | Брусок 50*50*2000 | шт | | | | 1 | 180.00 | |
| | Гвозди 3*80 | кг | | | | 0.48 | 19.63 | |
| | Саморез 3,5*41 | шт | | | | 20 | 7.40 | |
| | Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской | 1 качеля | 1.000 | 2.200 | 229.15 | | 117.50 | 346.65 |
| | Доска обрез. 40*180*4000 | м3 | | | | 0.006 | 53.10 | |
| | Олифа | кг | | | | 0.1 | 5.60 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 0.7 | 58.80 | |
| | Ремонт теннисных столов | м2 | 4.170 | 7.256 | 805.25 | | 2136.53 | 2941.78 |
| | Брусок 40*40*2000 | шт | | | | 4 | 328.00 | |
| | Доска обрез. 40*180*4000 | м3 | | | | 0.0578 | 511.53 | |
| | Саморез 3,5*41 | шт | | | | 100 | 37.00 | |
| | Фанера 2440*1220 9 мм | м2 | | | | 4.5 | 1260.00 | |
| | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | дерево | 2.000 | 2.160 | 243.86 | | | 243.86 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 78.250 | 23.465 | 2665.44 | | 1.32 | 2666.76 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м2 | 73.000 | 21.024 | 2393.79 | | | 2393.79 |
| | Установка и укрепление водосточных труб (б/у) | м | 1.250 | 0.529 | 60.20 | | 0.28 | 60.48 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0062 | 0.28 | |
| | Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб | шт | 1.000 | 0.610 | 69.45 | | 0.50 | 69.95 |
| | Саморез 3,5*25 | шт | | | | 2 | 0.50 | |
| | Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб | шт | 3.000 | 1.302 | 142.00 | | 0.54 | 142.54 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.012 | 0.54 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | | 3.040 | 6.572 | 748.34 | | 1606.26 | 2354.60 |
| | Ремонт металлических перильных ограждений: пл/кл | м2 | 3.040 | 6.572 | 748.34 | | 1606.26 | 2354.60 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Полоса перильного ограждения | шт | | | | 19 | 1606.26 | |
| | Ремонт и изготовление инвентаря | | 16.620 | 12.867 | 1471.09 | | 2004.28 | 3475.37 |
| | Изготовление информационных досок | м2 | 1.620 | 0.907 | 116.53 | | 375.06 | 491.59 |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 1.6524 | 301.86 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 12.2 | 73.20 | |
| | Изготовление скребков для уборки снега | шт | 1.000 | 1.490 | 169.65 | | 265.71 | 435.36 |
| | Болт 6*60 | кг | | | | 0.028 | 2.31 | |
| | Гайка М6 | кг | | | | 0.006 | 0.57 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0.3 | 207.98 | |
| | Труба ду 32 | т | | | | 0.0005 | 16.62 | |
| | Черенок | шт | | | | 1 | 38.00 | |
| | Шайба М6 | кг | | | | 0.0025 | 0.23 | |
| | Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 | шт | 6.000 | 6.720 | 765.14 | | 380.98 | 1146.12 |
| | Лист 0,55 оцинков. 1250*2500 | т | | | | 0.001 | 48.57 | |
| | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 14 | 4.34 | |
| | Саморез 3,5*41 | шт | | | | 14 | 5.32 | |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 1.5 | 276.65 | |
| | Черенки д/лопат | шт | | | | 1 | 46.10 | |
| | Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 | шт | 3.000 | 2.250 | 256.18 | | 975.13 | 1231.31 |
| | Болт 6*30 | кг | | | | 0.028 | 2.93 | |
| | Болт 8*20 | шт | | | | 6 | 13.18 | |
| | Гайка | шт | | | | 4 | 337.24 | |
| | Гайка М 8 | шт | | | | 4 | 3.32 | |
| | Гайка М6 | кг | | | | 0.006 | 0.57 | |
| | Пила двуручная 1000 мм | шт | | | | 0.3 | 163.93 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0.6 | 415.96 | |
| | Черенок | шт | | | | 1 | 38.00 | |
| | Установка готовых досок объявлений | шт | 5.000 | 1.500 | 163.59 | | 7.40 | 170.99 |
| | Саморез 3,5*41 | шт | | | | 20 | 7.40 | |
| | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД | | 149.999 | 131.725 | 16073.60 | | 1415.79 | 17489.39 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 58.100 | 33.541 | 4048.08 | | 805.47 | 4853.55 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.100 | 0.501 | 77.87 | | 1.57 | 79.44 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.002 | 1.57 | |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 1 раз | м2 | 1.000 | 0.720 | 77.76 | | 17.80 | 95.56 |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.2 | 17.80 | |
| | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз | м2 | 2.000 | 1.440 | 155.52 | | 35.60 | 191.12 |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.4 | 35.60 | |
| | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 3.000 | 1.500 | 192.67 | | | 192.67 |
| | Проверка обратного клапана в ИТП | шт | 1.000 | 1.740 | 200.62 | | | 200.62 |
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод) | 1 узел | 1.000 | 3.940 | 506.09 | | | 506.09 |
| | Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП | шт | 2.000 | 6.960 | 802.49 | | | 802.49 |
| | Прочистка термокарманов с заливкой масла | шт | 14.000 | 6.720 | 765.14 | | 8.86 | 774.00 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | Масло гидравл. ТНК | кг | | | | 0.14 | 8.86 | |
| | Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм | шт | 1.000 | 0.330 | 37.57 | | | 37.57 |
| | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм | шт | 1.000 | 1.690 | 204.74 | | 741.64 | 946.38 |
| | Клапан обр. фланцевый Ду 50 | шт | | | | 1 | 550.00 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 2 | 43.74 | |
| | Шпилька резьбовая 16*1000 | шт | | | | 1 | 147.90 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 91.899 | 98.184 | 12025.52 | | 610.32 | 12635.84 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 13.229 | 19.314 | 2480.92 | | | 2480.92 |
| | Осмотр инженерного оборудования в квартире | квартира | 2.000 | 1.200 | 154.14 | | | 154.14 |
| | Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м2 | 10.670 | 42.680 | 5482.25 | | | 5482.25 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 54.000 | 19.980 | 2179.02 | | | 2179.02 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 8.000 | 9.920 | 1081.87 | | | 1081.87 |
| | Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм | м | 0.500 | 0.445 | 57.16 | | 35.02 | 92.18 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0002 | 0.20 | |
| | Резьба Д15 | шт | | | | 1 | 8.00 | |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0.0006 | 26.82 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 40 мм | м | 3.000 | 4.200 | 539.49 | | 540.28 | 1079.77 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0015 | 1.17 | |
| | Отводы 32 | шт | | | | 2 | 142.60 | |
| | Труба ду 40*3,5 | т | | | | 0.0115 | 396.51 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 0.500 | 0.445 | 50.67 | | 35.02 | 85.69 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0002 | 0.20 | |
| | Резьба Д15 | шт | | | | 1 | 8.00 | |
| | Труба ду 15 | т | | | | 0.0006 | 26.82 | |
| | Итого: | | 6322.05 | 335.715 | 130892.22 | 369.1614 | 27931.45 | 158823.67 |

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Маньков В. А.

 Ф.И.О.