

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 207/210 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2016

Дата конца отчетного периода: 31.12.2016

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	4441.4
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	4441.4
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2016 год)	209
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	235083.95
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	445778.44
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	445561.32
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	217.12
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	439416.17
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	439231.97
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	184.20
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	207/210 квартал - 8
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	88650.98
Аварийное обслуживание	6243.75
Материалы для сварочных работ	801.59
Обслуживание и содержание электрооборудования	11898.85
Текущий ремонт лестничных клеток	4579.29
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	8307.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	131281.46
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	103364.12
Всего затрат по разделам № 1,2:	234645.58
Размещение отходов на полигоне	34317.54
Сбор и вывоз отходов на полигон	71588.84
Транспортные услуги	1450.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	169229.81
Управленческое вознаграждение	44577.84
ВСЕГО РАСХОДОВ	555809.62
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	204332.22
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	351477.40

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЭО
 Директор ООО "ЖЭО № 3"
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"
 Управдом

Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 Шахматова Е.С.
 Веретнова М.В.
 ИП Маньков В.А.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "207/210 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 8		8288.352	499.488	157000.69	587.6067	35014.41	192015.10
	Благоустройство				98400.00		4964.12	103364.12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4964.12	4964.12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			98400.00			98400.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8059.450	301.827	34314.93		22642.64	56957.57
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.360	25.296	3078.05			3078.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.500	5.000	642.25			642.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	2.932	7.624	979.20			979.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.838	0.938	120.56			120.56
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	5.690	8.848	1007.43			1007.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	7.400	2.886	328.60			328.60
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		19.690	20.996	2397.28		3022.49	5419.77
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	0.300	0.152	15.81		0.12	15.93
	Гвозди 3*80	кг				0.003	0.12	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	1.000	0.830	94.50			94.50
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	шт	1.000	3.520	383.89		353.92	737.81
	Доска обрезн.50*150*4000	м3				0.006	50.40	
	Саморез 4,2*75	шт				40	21.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.5	281.92	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	28.46			28.46
	Смена дверных приборов: замки накладные	шт	1.000	1.230	140.05		339.92	479.97
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337.10	
	Саморез 3,5*51	шт				6	2.82	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	8.20		255.40	263.60
	Замок навесной	шт				1	255.40	
	Смена дверных приборов: петли	шт	2.000	2.300	261.88		48.00	309.88
	Петля накладная ПН-85	шт				2	48.00	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	3.000	1.128	128.43		157.68	286.11
	Проушина д/замка	шт				3	155.40	
	Саморез 3,5*41	шт				6	2.28	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3.000	1.980	225.44		171.08	396.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				3	171.08	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.150	1.782	202.96		445.77	648.73
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0057	0.29	
	Стекло 4мм	м2				1.1845	403.25	
	Штапик оконный	м				7.038	42.23	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	1.240	2.724	310.19		724.81	1035.00
	Герметик	шт				2	290.00	
	Стекло 4мм	м2				1.2772	434.81	
	Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коробка	2.000	2.660	302.87		445.87	748.74
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.5	445.87	
	Установка дверных полотен: внутренних(т.узлы,эщитовые)	полотно	1.000	1.380	159.11		79.92	239.03
	Петля накладная 40 мм	шт				2	16.20	
	Ручка дверная	шт				2	50.80	
	Саморез 3,5*41	шт				34	12.92	
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створок	1.000	0.980	135.47			135.47
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		189.500	7.370	734.76			734.76
	Очистка подвалов от мусора	м2	150.000	1.800	172.80			172.80
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	39.500	5.570	561.96			561.96
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		243.000	46.170	6293.89		366.44	6660.33
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	243.000	46.170	6293.89		366.44	6660.33
	Цемент	кг				63.18	366.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		1.680	2.940	351.91		48.73	400.64
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.840	2.209	267.64		21.83	289.47
	Цемент	кг				3.7632	21.83	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	0.840	0.731	84.26		26.90	111.16
	Олифа	кг				0.0899	5.03	
	Шпаклевка	кг				0.4166	6.42	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.184	15.45	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		0.400	0.928	108.33		12.53	120.86
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	0.400	0.928	108.33		12.53	120.86
	Цемент	кг				2.16	12.53	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		7472.452	157.297	16681.87		13650.39	30332.26

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7400.000	74.000	7778.88		398.40	8177.28
..	Леска 3,0	м				40	398.40	
..	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до 15	дерево	1.000	1.080	121.93			121.93
..	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	1.000	0.174	19.81			19.81
..	Демонтаж металлического надворного оборудования	шт	2.000	2.440	281.33			281.33
..	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	437.47		106.26	543.73
..	Олифа	кг				0.24	13.44	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.02	92.82	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	64.58		28.98	93.56
..	Олифа	кг				0.03	1.68	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	27.30	
..	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		41.44	192.47
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	36.40	
..	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		41.44	192.47
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	36.40	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.820	0.797	93.08		93.04	186.12
..	Олифа	кг				0.2328	12.45	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.234	21.29	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6739	59.30	
..	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	11.200	2.464	256.65		179.53	436.18
..	Олифа	кг				0.112	6.27	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.904	173.26	
..	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	21.432	27.862	2902.06		548.80	3450.86
..	Олифа	кг				1.5002	83.20	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.32	393.12	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8237	72.48	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц а	1.000	1.530	159.36		37.80	197.16
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	32.76	
..	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	2.000	2.600	296.04		99.82	395.86
..	Брусок 50*50*2000	шт				0.5	90.00	
..	Гвозди 3*80	кг				0.24	9.82	
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	1.000	0.410	46.29		190.80	237.09
..	Брусок 50*50*2000	шт				1	180.00	
..	Саморез 4,2*75	шт				20	10.80	

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	3.000	4.950	515.59		636.66	1152.25
	Брусok 50*50*2000	шт				2	360.00	
	Доска обрез. 40*180*4000	м3				0.012	106.20	
	Саморез 3,5*41	шт				8	2.96	
	Саморез 3,5*45	шт				10	3.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.8	163.80	
	Ремонт деревянных элементов игровых и спортивных комплексов	м2	1.000	1.240	142.97			142.97
	Ремонт песочницы с последующей окраской	песочница	1.000	2.310	240.61		1305.70	1546.31
	Брусok 50*50*2000	шт				1	180.00	
	Доска д/балансира L-4000	шт				2	920.00	
	Саморез 3,5*45	шт				30	11.10	
	Фанера 2440*1220 9 мм	м2				0.5	140.00	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.6	54.60	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	12.000	27.720	3023.14		9941.72	12964.86
	Ограждение метал. 2м	шт				6	8795.28	
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Труба 25	т				0.0072	291.82	
	Труба ду 15	т				0.0034	144.56	
	Труба ду32*3,2	т				0.0091	282.06	
	Цемент	кг				20	116.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	264.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		103.925	29.386	3394.04		3852.33	7246.37
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	55.000	15.840	1803.54			1803.54
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	5.000	0.450	46.87		117.45	164.32
	Герметик	шт				0.5	117.45	
	Ремонт примыканий кровли к вентиляционным каналам, канализационным вытяжкам	м2	8.050	3.800	460.32		2614.67	3074.99
	Герметик	шт				6.9375	1629.62	
	Примыкание кровельное	м				5	951.00	
	Саморез 3,5*32	шт				75	23.25	
	Саморез 4,2*16	шт				40	10.80	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.125	1.312	149.44		716.58	866.02
	Проволока вязальная	кг				0.0156	0.71	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2.5	715.87	
	Укрепление карнизных свесов	сверление	25.000	3.400	411.91		6.75	418.66
	Саморез 4,2*16	шт				25	6.75	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	3.750	1.586	180.60		0.85	181.45
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Установка и укрепление колен б/у водосточных труб с люлек	шт	1.000	1.542	175.57		1.35	176.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Саморез 4,2*16	шт				5	1.35	
..	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		0.42	69.87
..	Саморез 3,5*19	шт				3	0.42	
..	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	96.33		394.26	490.59
..	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
..	Саморез 3,5*32	шт				4	1.24	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		1.670	2.438	270.90		533.42	804.32
..	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	0.670	1.448	164.93		338.16	503.09
..	Полоса перильного ограждения	шт				4	338.16	
..	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	1.000	0.990	105.97		195.26	301.23
..	Гвозди 40*2	кг				0.1	4.36	
..	Поручни 70*50*3000	шт				1	190.90	
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		0.100	3.539	378.81		248.13	626.94
..	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.100	3.539	378.81		248.13	626.94
..	Кирпич	шт				10	218.20	
..	Цемент	кг				5.1612	29.93	
..	Ремонт и изготовление инвентаря		7.673	5.467	625.08		908.18	1533.26
..	Изготовление информационных досок	м2	0.673	0.377	48.41		157.02	205.43
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.6865	129.42	
..	Штапик оконный	м				4.6	27.60	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	2.000	2.240	255.05		104.95	360.00
..	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.072	3.42	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	99.22	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	3.000	2.250	256.18		635.25	891.43
..	Болт 6*30	кг				0.084	8.79	
..	Гайка М6	кг				0.018	1.71	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.9	623.94	
..	Шайба М6	кг				0.009	0.81	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	2.000	0.600	65.44		10.96	76.40
..	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				8	10.96	
..	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		228.902	197.661	24285.76		7407.65	31693.41
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		51.100	30.181	3665.51		801.04	4466.55
..	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	77.87		1.57	79.44
..	Лен сантехнический	кг				0.002	1.57	
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
..	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 1 раз	м2	1.000	0.720	77.76		17.80	95.56

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	17.80	
..	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	2.000	1.440	155.52		35.60	191.12
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	192.67			192.67
..	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	1.000	1.740	200.62			200.62
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	506.09			506.09
..	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	2.000	6.960	802.49			802.49
..	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	7.000	3.360	382.57		4.43	387.00
..	Масло гидравл. ТНК	кг				0.07	4.43	
..	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	37.57			37.57
..	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	204.74		741.64	946.38
..	Клапан обр. фланцевый Ду 50	шт				1	550.00	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
..	Шпилька резьбовая 16*1000	шт				1	147.90	
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		177.802	167.480	20620.25		6606.61	27226.86
..	Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг	шт	1.000	1.270	133.50			133.50
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	15.346	22.405	2877.95			2877.95
..	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	4.000	2.400	308.28			308.28
..	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	13.656	54.624	7016.45			7016.45
..	Очистка и промывка участков трубопровода после выполнения ремонтно-строительных работ	м	5.000	1.500	192.67			192.67
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	92.000	34.040	3712.40			3712.40
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	1.000	0.580	76.79		1.46	78.25
..	Цемент	кг				0.27	1.46	
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	13.500	9.585	1268.96		2938.77	4207.73
..	Крестовина 100*100*45	шт				1	216.00	
..	Манжета переходная 100*123	шт				2	86.47	
..	Патрубок	шт				1	95.00	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	72.00	
..	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				2	70.00	
..	Тройник 100*100*45	шт				1	86.40	
..	Тройник 100/50*45	шт				2	170.00	
..	Тройник 100/50*87,5	шт				1	63.90	
..	Труба 100/1000	шт				6	999.00	
..	Труба 100/2000	шт				2	540.00	
..	Труба 100/500	шт				6	540.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	13.500	13.230	1699.39			1699.39
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	7.500	10.979	1250.18			1250.18
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		53.63	154.96
..	Труба ду 15	т				0.0013	53.63	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0.500	0.495	63.58		27.59	91.17
..	Труба 20	т				0.0008	27.59	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.300	0.327	39.62		29.30	68.92
..	Труба 25	т				0.0007	29.30	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.300	0.267	30.40		62.84	93.24
..	Лен сантехнический	кг				0.0001	0.12	
..	Отвод ду 15	шт				1	46.80	
..	Труба ду 15	т				0.0004	15.92	
..	Снятие и установка при замене стояков канализации: унитазов типа "Компакт"	шт	2.000	9.500	1150.92			1150.92
..	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	2.000	2.580	341.57		154.80	496.37
..	Заглушка д 100	шт				2	72.00	
..	Манжета 123*110	шт				2	82.80	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		137.22	278.51
..	Бочата ду 15	шт				1	14.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	141.29		117.74	259.03
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
..	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	3.200	0.608	73.66		3083.26	3156.92
..	Лен сантехнический	кг				0.0035	2.76	
..	Регистр д57 L-800 4-х секц.	шт				1	3080.50	
Итого:			8288.35	499.488	157000.69	587.6067	35014.41	192015.10

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

Маньков В. А.

Ф.И.О.