

**Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Строение: 207/210 квартал - 22

Дата начала отчетного периода: 01.01.2016

Дата конца отчетного периода: 31.12.2016

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	3498.1
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	3498.1
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2016 год)	163
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	281974.91
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>538784.92</b>
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	532193.88
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	6591.04
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>566412.44</b>
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	559854.32
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	6558.12
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
207/210 квартал - 22	
Наименование работ	
Стоимость работ, руб.	
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	94488.62
Аварийное обслуживание	4917.62
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	10200.00
Материалы для сварочных работ	523.55
Обслуживание и содержание электрооборудования	9371.60
Промывка выпуска, сетей канализации	10848.00
Ремонт фактурного слоя стен фасада	4873.50
Текущий ремонт лестничных клеток	201425.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	6561.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>343208.89</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	95564.12
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>438773.01</b>
Изготовление табличек, трафаретов, нумераций на жилой дом	180.00
Размещение отходов на полигоне	27028.91
Сбор и вывоз отходов на полигон	56384.26
Транспортные услуги	10280.00
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общезэксплуатационные расходы)</b>	<b>133287.07</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>53878.49</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>719811.74</b>
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	284437.53
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	435374.21

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Директор ООО "ЖЭО № 3"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
 Управдом

Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Козлов Н.И.  
 Чигинцева М.И.  
 Шахматова Е.С.  
 Веретнова М.В.  
 ИП Маньков В.А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строение "207/210 квартал - 22". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 22		5362.454	469.572	146220.00	590.1940	43832.74	190052.74
	<b>Благоустройство</b>				<b>90600.00</b>		<b>4964.12</b>	<b>95564.12</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4964.12	4964.12
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			90600.00			90600.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>5235.495</b>	<b>312.315</b>	<b>35859.61</b>		<b>38585.73</b>	<b>74445.34</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.448</b>	<b>19.510</b>	<b>2378.60</b>			<b>2378.60</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2.000	4.000	513.80			513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	2.318	6.026	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.656	0.734	94.39			94.39
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	4.674	7.268	827.53			827.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	3.800	1.482	168.74			168.74
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>25.485</b>	<b>13.137</b>	<b>1644.18</b>		<b>17482.67</b>	<b>19126.85</b>
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	9.000	3.510	440.75			440.75
	Окраска досок объявлений	м2	2.485	0.527	60.74		33.47	94.21
	Олифа	кг				0.0497	2.78	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3628	30.69	
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	14.000	9.100	1142.69		17449.20	18591.89
	Дюбель	шт				16	5.60	
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				40	54.80	
	Почтовый ящик 4х секций	шт				10	11780.00	
	Почтовый ящик 5 секций	шт				4	5608.80	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>13.329</b>	<b>7.846</b>	<b>863.34</b>		<b>1380.80</b>	<b>2244.14</b>
	Демонтаж металлических решеток	шт	1.000	0.546	62.17			62.17
	Зашивка оконных и дверных проемов досками	м2	1.500	0.759	79.79		11.10	90.89
	Саморез 3,5*41	шт				30	11.10	
	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	2.600	1.316	137.03		506.67	643.70
	Саморез 3,5*41	шт				60	22.20	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				2.652	484.47	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.200	1.088	113.33			113.33
	Смена дверных приборов: проушин	шт	1.000	0.376	42.81		52.94	95.75
	Проушина д/замка	шт				1	51.80	
	Саморез 3,5*41	шт				3	1.14	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.029	3.145	358.08		806.42	1164.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0101	0.51	
	Стекло 4мм	м2				2.0899	731.40	
	Штапик оконный	м				12.4175	74.51	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коробка	1.000	0.240	27.33		2.74	30.07
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				2	2.74	
	Установка проушин ( б/у)	шт	1.000	0.376	42.81		0.93	43.74
	Саморез 3,5*32	шт				3	0.93	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>155.618</b>	<b>3.826</b>	<b>390.19</b>		<b>114.90</b>	<b>505.09</b>
	Демонтаж металлических решеток	шт	1.000	0.546	62.17			62.17
	Изготовление и укладка переходных трапов в подвале	м	0.918	0.958	102.59		114.90	217.49
	Гвозди 2,5*50	кг				0.2754	13.09	
	Доска обрзн.50*150*4000	м3				0.0121	101.81	
	Очистка подвалов от мусора	м2	150.000	1.800	172.80			172.80
	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	3.700	0.522	52.64			52.64
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>176.750</b>	<b>33.822</b>	<b>4598.69</b>		<b>452.27</b>	<b>5050.96</b>
	Заделка подвальных окон досками	м2	0.150	0.076	7.98		63.71	71.69
	Гвозди 2,5*50	кг				0.015	0.71	
	Доска обрзн.50*150*4000	м3				0.0075	63.00	
	Заделка подвальных окон фанерой	м2	0.600	0.306	32.17		123.15	155.32
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.001	4.09	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.6	119.06	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	176.000	33.440	4558.54		265.41	4823.95
	Цемент	кг				45.76	265.41	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>29.308</b>	<b>7.090</b>	<b>821.77</b>		<b>432.10</b>	<b>1253.87</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	9.000	1.440	158.43		32.02	190.45
	Шпаклевка	кг				2.079	32.02	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	5.900	1.298	151.53		144.56	296.09
	Олифа	кг				0.59	33.04	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.9499	111.52	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 1 раз	м2	2.600	1.872	218.54		53.13	271.67
	Олифа	кг				0.104	5.82	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.403	47.31	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	11.808	2.480	293.27		202.39	495.66
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.724	202.39	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещн общего пользования</b>		<b>2.000</b>	<b>0.940</b>	<b>107.03</b>		<b>20.85</b>	<b>127.88</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2</b>	мест	2.000	0.940	107.03		20.85	127.88
	Цемент	кг				3.5948	20.85	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>465.500</b>	<b>71.600</b>	<b>7923.93</b>		<b>11424.88</b>	<b>19348.81</b>
	<b>Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов</b>	м2	180.000	10.800	1188.22		2613.60	3801.82
	Грунтовка	кг				36	2613.60	
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных метал ограждений балконов,лоджий,козырьков,окон за 1 р</b>	м2	8.000	5.760	672.42		95.26	767.68
	Олифа	кг				0.024	1.34	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8	93.92	
	<b>Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов</b>	м2	180.000	30.600	3366.61		8703.00	12069.61
	Колер	шт				16	1728.00	
	Краска фасадная белая	кг				90	6975.00	
	<b>Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов</b>	м2	97.000	23.280	2561.27			2561.27
	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром</b>	м2	0.500	1.160	135.42		13.02	148.44
	Цемент	кг				2.244	13.02	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3851.402</b>	<b>67.765</b>	<b>7168.07</b>		<b>1541.94</b>	<b>8710.01</b>
	<b>Валка деревьев в городских условиях : ( клен) диаметром до 300мм</b>	м3	0.500	1.415	158.39			158.39
	<b>Выкашивание газонов: газонокосилкой</b>	м2	3800.000	38.000	3994.56		398.40	4392.96
	Леска 3,0	м				40	398.40	
	<b>Окраска бельевой стойки</b>	стоек	6.000	4.200	437.47		104.22	541.69
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.02	90.78	
	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	шт	4.000	2.480	258.32		113.52	371.84
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	106.80	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	м2	5.070	0.695	81.08		80.48	161.56
	Олифа	кг				0.2028	10.77	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.117	10.41	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6739	59.30	
	<b>Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений</b>	м	10.400	2.288	238.32		163.17	401.49
	Олифа	кг				0.104	5.82	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.768	157.35	
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	м	3.432	4.462	464.72		85.12	549.84
	Олифа	кг				0.2402	12.64	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8237	72.48	

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	<b>лестница</b>	<b>2.000</b>	<b>3.060</b>	<b>318.73</b>		<b>74.16</b>	<b>392.89</b>
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	64.08	
	<b>Окраска элементов благоустройства ( покрышек)</b>	<b>м2</b>	<b>15.000</b>	<b>5.325</b>	<b>554.65</b>		<b>520.65</b>	<b>1075.30</b>
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				5.85	520.65	
	<b>Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>296.04</b>		<b>2.22</b>	<b>298.26</b>
	Саморез 3,5*41	шт				6	2.22	
	<b>Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м</b>	<b>дерево</b>	<b>3.000</b>	<b>3.240</b>	<b>365.80</b>			<b>365.80</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>434.250</b>	<b>68.018</b>	<b>7703.09</b>		<b>3529.71</b>	<b>11232.80</b>
	<b>Герметизация трещин асбестоцементных листов</b>	<b>м2 кровли</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>115.30</b>		<b>948.00</b>	<b>1063.30</b>
	Лак Битумный	л.				3	198.00	
	Стеклоткань	м				25	750.00	
	<b>Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.</b>	<b>м2</b>	<b>161.000</b>	<b>46.368</b>	<b>5279.46</b>			<b>5279.46</b>
	<b>Очистка чердаков от мусора</b>	<b>м2</b>	<b>200.000</b>	<b>2.400</b>	<b>230.40</b>			<b>230.40</b>
	<b>Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек</b>	<b>м</b>	<b>11.250</b>	<b>11.475</b>	<b>1306.54</b>		<b>2577.15</b>	<b>3883.69</b>
	Труба в/сточная L 1250	шт				9	2577.15	
	<b>Установка и укрепление воронок</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>113.86</b>		<b>0.71</b>	<b>114.57</b>
	Проволока 1,2м	кг				0.004	0.15	
	Саморез 3,5*19	шт				4	0.56	
	<b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>	<b>м</b>	<b>5.000</b>	<b>2.115</b>	<b>240.80</b>		<b>1.13</b>	<b>241.93</b>
	Проволока вязальная	кг				0.0249	1.13	
	<b>Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>6.000</b>	<b>3.660</b>	<b>416.73</b>		<b>2.72</b>	<b>419.45</b>
	Саморез 3,5*19	шт				12	1.68	
	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
	Саморез 4,2*16	шт				2	0.54	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>6.000</b>	<b>3.784</b>	<b>420.03</b>		<b>545.85</b>	<b>965.88</b>
	<b>Разборка поручней поливинилхлоридных</b>	<b>м</b>	<b>3.000</b>	<b>0.120</b>	<b>13.09</b>			<b>13.09</b>
	<b>Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл</b>	<b>м2</b>	<b>1.000</b>	<b>2.162</b>	<b>246.16</b>		<b>535.50</b>	<b>781.66</b>
	Полоса перильного ограждения	шт				6	535.50	
	<b>Установка штучных изделий : поручней деревянных</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>1.502</b>	<b>160.77</b>		<b>10.35</b>	<b>171.12</b>
	Саморез 3,5*32	шт				9	2.79	
	Саморез 3,8*64	шт				12	7.56	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>50.000</b>	<b>7.000</b>	<b>926.73</b>		<b>46.40</b>	<b>973.13</b>
	<b>Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором</b>	<b>м</b>	<b>50.000</b>	<b>7.000</b>	<b>926.73</b>		<b>46.40</b>	<b>973.13</b>
	Цемент	кг				8	46.40	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>12.405</b>	<b>7.977</b>	<b>913.96</b>		<b>1613.36</b>	<b>2527.32</b>
	<b>Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры</b>	<b>м2</b>	<b>0.325</b>	<b>0.182</b>	<b>23.38</b>		<b>74.36</b>	<b>97.74</b>
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.3315	60.56	
	Штапик оконный	м				2.3	13.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Изготовление информационных досок</b>	м2	1.080	0.605	77.69		244.44	322.13
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.1016	201.24	
	Штапик оконный	м				7.2	43.20	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	шт	2.000	2.240	255.05		259.80	514.85
	Полоса перильного ограждения	шт				1	84.54	
	Саморез 3,5*41	шт				7	2.66	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	96.60	
	Черенок	шт				2	76.00	
	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	шт	5.000	3.750	426.97		1028.84	1455.81
	Болт 6*30	кг				0.084	8.79	
	Болт 8*20	шт				2	4.22	
	Гайка М 8	шт				4	3.32	
	Гайка М6	кг				0.018	1.71	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.6	327.86	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.9	623.94	
	Труба ду 32	т				0.0005	16.62	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.009	0.81	
	Электроды МР-3 ду4	кг				0.05	3.57	
	<b>Установка готовых досок объявлений</b>	шт	4.000	1.200	130.87		5.92	136.79
	Саморез 3,5*41	шт				4	1.48	
	Саморез 3,5*45	шт				12	4.44	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		126.959	157.257	19760.39		282.89	20043.28
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		49.100	28.161	3423.20		59.40	3482.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	77.87		1.57	79.44
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.57	
	<b>Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона</b>	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 1 раз</b>	м2	1.000	0.720	77.76		17.80	95.56
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	17.80	
	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз</b>	м2	2.000	1.440	155.52		35.60	191.12
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	192.67			192.67
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	1.000	1.740	200.62			200.62
	<b>Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)</b>	1 узел	1.000	3.940	506.09			506.09
	<b>Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП</b>	шт	2.000	6.960	802.49			802.49
	<b>Прочистка термокарманов с заливкой масла</b>	шт	7.000	3.360	382.57		4.43	387.00
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.07	4.43	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		77.859	129.096	16337.19		223.49	16560.68

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12.215	17.834	2290.76			2290.76
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	9.000	5.400	693.63			693.63
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	21.444	85.776	11017.93			11017.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	3.000	1.740	230.36		4.70	235.06
	Цемент	кг				0.81	4.70	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 50 мм	1 раструб	2.000	0.920	121.80		2.81	124.61
	Цемент	кг				0.52	2.81	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.200	1.756	200.03		26.82	226.85
	Труба ду 15	т				0.0006	26.82	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	57.16		0.20	57.36
	Лен сантехнический	кг				0.0002	0.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		54.02	155.35
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.39	
	Труба ду 15	т				0.0013	53.63	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	50.67		73.62	124.29
	Отвод ду 15	шт				1	46.80	
	Труба ду 15	т				0.0006	26.82	
	Снятие и установка при замене стояков канализации: унитазов типа "Компакт"	шт	1.000	4.750	575.46			575.46
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряжи или асбест шнура	соединение	2.000	0.260	29.60		61.32	90.92
	Лен сантехнический	кг				0.04	31.32	
	Муфта ду 15	шт				2	30.00	
	<b>Итого:</b>		<b>5362.45</b>	<b>469.572</b>	<b>146220.00</b>	<b>590.1940</b>	<b>43832.74</b>	<b>190052.74</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

*Мамонтов В. А.*

Ф.И.О.