

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 219 квартал - 13

Дата начала отчетного периода: 01.01.2016

Дата конца отчетного периода: 31.12.2016

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	18456.9
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	18155.6
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	301.3
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2016 год)	823
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	237864.96
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	3154748.18
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	3139936.82
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	14811.36
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	3164226.47
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	3149513.86
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	14712.61
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
219 квартал - 13	
Стоимость работ, руб.	
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	285220.89
Аварийное обслуживание	25946.72
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	2403.56
Материалы для сварочных работ	7724.94
Обслуживание и содержание электрооборудования	49447.25
Промывка выпуска, сетей канализации	10848.00
Ремонт балконных козырьков	82844.16
Ремонт межпанельных швов	110576.40
Ремонт мягкой кровли	809310.25
Ремонт фактурного слоя стен фасада	11746.34
Текущий ремонт лестничных клеток	297017.77
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	5400.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	23792.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	1722278.28
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	288652.16
Всего затрат по разделам № 1,2:	2010930.44
Дератизация, дезинсекция	689.00
Размещение отходов на полигоне	142611.72
Ремонт лифта, обслуживание, страхование. освидетельствование требования с ТР и ТС	483814.00
Сбор и вывоз отходов на полигон	297498.21
Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия)	33547.90
Транспортные услуги	20500.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	703259.30
Управленческое вознаграждение	315474.82
ВСЕГО РАСХОДОВ	4008325.39
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	3402091.43
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	606233.96

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО
Директор ООО "ЖЭО № 3"
Инженер ООО "ЖЭО № 3"
Управдом

Карлущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Козлов Н.И.
Чигинцева М.И.
Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Козьмина А. А.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "219 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 13		15195.170	1763.443	489959.07	1103.2402	83913.98	573873.05
	Благоустройство				283044.00		5608.16	288652.16
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					5608.16	5608.16
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			283044.00			283044.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		14263.380	898.412	102036.76		51269.49	153306.25
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		475.820	103.130	12619.14			12619.14
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	10.560	21.120	2712.86			2712.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	5.172	13.448	1727.29			1727.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	7.084	7.934	1019.12			1019.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	400.000	17.600	2260.72			2260.72
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	19.190	29.840	3397.63			3397.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	33.814	13.188	1501.52			1501.52
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		18.000	9.100	1142.69		11228.56	12371.25
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	10.000	3.900	489.72			489.72
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	8.000	5.200	652.96		11228.56	11881.52
	Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				8	10.96	
	Почтовый ящик 5 секций	шт				8	11217.60	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов		139.250	134.946	15360.94		12141.19	27502.13
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1.000	1.480	161.41			161.41
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	146.24		76.83	223.07
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	68.00	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	4.000	3.320	378.01		6.08	384.09
	Саморез 3,5*32	шт				32	6.08	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	10.000	9.100	1036.13		337.20	1373.33
	Саморез 3,5*32	шт				120	37.20	
	Уголок	шт				40	300.00	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	4.000	0.320	32.81		1021.60	1054.41
	Замок навесной	шт				4	1021.60	

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена дверных приборов: петли	шт	10.000	11.500	1309.39		493.45	1802.84
..	Петля накладная 110мм	шт				4	316.08	
..	Петля накладная ПН-85	шт				6	144.00	
..	Саморез 3,5*32	шт				24	7.44	
..	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
..	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		233.28	533.87
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	230.32	
..	Саморез 3,5*45	шт				8	2.96	
..	Смена оконных приборов: петли форточные	шт	20.000	9.400	1070.28		265.80	1336.08
..	Петля навесн. 60мм	шт				20	241.00	
..	Саморез 3,5*32	шт				80	24.80	
..	Смена оконных приборов: ручки	шт	13.000	3.640	414.45		355.81	770.26
..	Ручка-скоба	шт				13	347.75	
..	Саморез 3,5*32	шт				26	8.06	
..	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	30.000	50.910	5796.61		754.20	6550.81
..	Саморез 3,5*32	шт				48	14.88	
..	Саморез 3,5*45	шт				36	13.32	
..	Шпингалет	шт				30	726.00	
..	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	13.750	21.312	2426.64		5314.84	7741.48
..	Гвозди 2,5*50	кг				0.035	1.46	
..	Стекло 4мм	м2				14.1625	4808.48	
..	Штапик оконный	м				84.15	504.90	
..	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,25 м2	м2	0.300	0.659	75.04		119.89	194.93
..	Стекло 4мм	м2				0.309	105.20	
..	Штапик оконный	м				2.448	14.69	
..	Установка оконных блоков с переплетами	м2	1.600	3.469	415.25		3157.25	3572.50
..	Оконн. блок	шт				1	2860.00	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	297.25	
..	Установка пружин (бу)	шт	24.000	15.792	1798.08		4.96	1803.04
..	Саморез 3,5*32	шт				16	4.96	
..	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		30.000	3.600	392.62		57.55	450.17
..	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	30.000	3.600	392.62		57.55	450.17
..	Известь	кг				6.9	57.55	
..	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		50.000	73.000	8633.71		17114.42	25748.13
..	Ремонт бетонной отмостки	м2	50.000	73.000	8633.71		17114.42	25748.13
..	Бетон М-200	м3				5	17025.00	
..	Гвозди 4*120	кг				2.4	89.42	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта внутр. отделки помещ. общ. польз. ван		197.110	64.515	7455.00		2863.75	10318.75
..	Окраска клеевыми составами: простая	м2	38.400	6.144	675.96		136.60	812.56
..	Шпаклевка	кг				8.8704	136.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Окраска масляными составами :плитусов	м2	6.170	2.715	313.02		87.06	400.08
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.8453	87.06	
..	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	2.460	0.787	90.76		7.02	97.78
..	Штукатурка гипсовая	кг				0.4674	7.02	
..	Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	88.430	33.603	3874.47		1649.05	5523.52
..	Шпаклевка	кг				26.529	408.55	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				14.7678	1240.50	
..	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	56.450	11.854	1402.03		848.90	2250.93
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				8.2417	848.90	
..	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 10м2 толщ сл до 20мм	м2	5.200	9.412	1098.76		135.12	1233.88
..	Цемент	кг				23.296	135.12	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		66.000	49.464	5725.97		302.65	6028.62
..	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	6.000	3.000	341.58		11.83	353.41
..	Цемент	кг				2.04	11.83	
..	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1574.00			1574.00
..	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	12.000	32.640	3810.39		290.82	4101.21
..	Цемент	кг				53.856	290.82	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8457.500	119.630	12626.16		3680.36	16306.52
..	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8400.000	84.000	8830.08		106.53	8936.61
..	Леска 2,4	м				5.5	39.27	
..	Масло SHTIL	л				0.114	67.26	
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	13.000	8.060	839.53		358.80	1198.33
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3.9	358.80	
..	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	302.06		72.80	374.86
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.8	72.80	
..	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	16.500	2.260	263.89		248.09	511.98
..	Олифа	кг				0.2475	13.86	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.574	234.23	
..	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	92.24		57.62	149.86
..	Олифа	кг				0.08	4.48	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.584	53.14	
..	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	12.000	4.260	491.18		416.52	907.70
..	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				4.68	416.52	
..	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	5.000	7.650	796.82		165.60	962.42
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.8	165.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	4.000	6.600	687.46		1978.40	2665.86
..	Доска строг.40*150*2200	шт				8	1760.00	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.4	218.40	
..	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1.000	3.100	322.90		276.00	598.90
..	Доска д/балансира L-2800	шт				1	230.00	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4645.200	277.827	30436.26		1222.97	31659.23
..	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.Скалывание сосулек.	м2	1159.000	115.900	13196.37			13196.37
..	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2586.000	25.860	2944.42			2944.42
..	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	739.200	70.963	6812.47			6812.47
..	Очистка чердаков от мусора	м2	85.000	1.020	97.92			97.92
..	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	24.000	16.560	1885.52			1885.52
..	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	48.000	39.840	4536.18			4536.18
..	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.24	781.16
..	Гвозди 4*120	кг				0.06	2.24	
..	Смена обделок из листовой стали(брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:до 1 м	м	2.000	1.620	184.45		1220.73	1405.18
..	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.011	0.73	
..	Парапет оцинкованный ширин.1,25м	шт				2	1220.00	
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		28.000	18.920	2245.84		15.00	2260.84
..	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	4.000	0.880	105.34			105.34
..	Ремонт контейнеров ТБО	шт	4.000	3.360	431.59		15.00	446.59
..	Уголок	шт				2	15.00	
..	Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	8.000	6.400	766.14			766.14
..	Установка хомута на ствол мусоропровода	мест	12.000	8.280	942.76			942.76
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		137.500	19.250	2548.51		127.60	2676.11
..	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	137.500	19.250	2548.51		127.60	2676.11
..	Цемент	кг				22	127.60	
..	Ремонт и изготовление инвентаря		19.000	25.030	2849.91		2515.44	5365.35
..	Изготовление лопат для уборки снега	шт	5.000	11.200	1275.23		1152.91	2428.14
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Болт 8*20	шт				4	8.96	
..	Гайка М 8	кг				0.006	0.51	
..	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				1.5	819.63	
..	Саморез 3,5*45	шт				28	10.78	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.25	218.72	
..	Черенки д/лопат	шт				2	92.20	
..	Шайба М6	кг				0.0075	0.68	
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	9.000	10.080	1147.71		495.40	1643.11
..	Гайка М6	кг				0.06	5.69	
..	Саморез 3,5*16	шт				21	2.73	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1.7	325.24	
..	Фанера берез 2440*1220	шт				0.5	161.20	
..	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	5.000	3.750	426.97		867.13	1294.10
..	Болт 6*30	кг				0.056	5.86	
..	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				1.2	655.71	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	157.78	
..	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
..	Шайба М6	кг				0.006	0.54	
..	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		885.790	859.971	104302.18		26581.85	130884.03
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		251.000	141.787	17292.17		3592.86	20885.03
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	5138.00			5138.00
..	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	15.000	7.500	963.37			963.37
..	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	5.000	8.700	1003.11		102.84	1105.95
..	Резина листовая	кг				1.5	102.84	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	5.000	19.700	2530.46			2530.46
..	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	10.000	34.800	4012.44		205.68	4218.12
..	Резина листовая	кг				3	205.68	
..	Прочистка термокарманов с заливкой масла	шт	40.000	19.200	2186.11			2186.11
..	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	395.89			395.89
..	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	385.35			385.35
..	Смена вентиля в ИТП диаметром : до 32 мм	шт	2.000	2.360	285.91		988.14	1274.05
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
..	Установка манометров	комплект	5.000	1.250	165.49		1534.15	1699.64
..	Лен сантехнический	кг				0.05	39.15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				5	1495.00	
..	Установка термометров	комплект	5.000	1.800	226.03		762.05	988.08
..	Термометр ТТЖ-М	шт				5	762.05	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		32.500	24.875	2941.91			2941.91
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.500	7.515	965.30			965.30

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	31.000	17.360	1976.61			1976.61
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		602.290	693.309	84068.10		22988.99	107057.09
..	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	6.800	8.772	1143.61		29.44	1173.05
..	Стеклоткань	м				0.8	29.44	
..	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	7.800	10.062	1311.78		287.04	1598.82
..	Стеклоткань	м				7.8	287.04	
..	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт	5.000	6.350	667.51			667.51
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	61.830	90.272	10278.35			10278.35
..	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.135	2.048	266.98		795.85	1062.83
..	Скотч 50мм/66 м	шт				2.2545	110.47	
..	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1674	685.38	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	15.000	13.950	1628.52		125.58	1754.10
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.415	125.58	
..	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	2.000	1.200	154.14			154.14
..	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	1 прибор	1.000	0.270	30.74			30.74
..	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	71.640	286.560	36808.63			36808.63
..	Очистка внутреннего водостока	м	25.000	9.250	1099.45			1099.45
..	Очистка канализационной сети: внутренней	м	138.000	51.060	5568.60			5568.60
..	Очистка канализационной сети: дворовой	м	36.000	44.640	4868.44			4868.44
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	64.000	37.120	4914.32		68.84	4983.16
..	Цемент	кг				12.15	68.84	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	4.000	3.920	503.52			503.52
..	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	36.000	17.280	1967.50		362.51	2330.01
..	Лен сантехнический	кг				0.44	276.60	
..	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.28	85.91	
..	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	26.585	38.814	3949.72			3949.72
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.000	13.176	1500.22			1500.22
..	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		927.00	1524.29
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	927.00	
..	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		961.90	1559.19
..	Лен сантехнический	кг				0.035	27.40	
..	Шаровый кран ду 20	шт				5	934.50	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		70.05	171.38
..	Резьба Д15	шт				1	8.00	
..	Труба ду 15	т				0.0013	62.05	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		66.18	193.34

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Резьба Ду20	шт				1	11.00	
..	Труба 20	т				0.0017	55.18	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	372.32		346.11	718.43
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Труба 25	т				0.0072	312.11	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	174.75		164.15	338.90
..	Резьба Д32	шт				1	20.06	
..	Труба ду 32	т				0.0031	144.09	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 80 мм	м	4.500	9.045	1161.83		1434.98	2596.81
..	Труба ду 89*3,5 эл. сварн.	т				0.0419	1434.98	
..	Смена муфт, контрагаек у трубопроводов ХВС,ГВС,отопления диаметром: до 32 мм	шт	4.000	1.912	242.84		72.00	314.84
..	Муфта ду 32	шт				4	72.00	
..	Смена полиэтиленовых канализационных труб: диаметром 100,150мм	м	4.000	2.840	364.80		950.40	1315.20
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	144.00	
..	Труба 110*2000мм	шт				2	806.40	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	17.000	7.620	967.82		606.37	1574.19
..	Контрогайка ф15	шт				15	114.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.02	12.26	
..	Муфта ду 15	шт				15	222.00	
..	Сгон д-15	шт				17	258.00	
..	Фум	шт				0.006	0.11	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	6.000	1.980	251.48		271.64	523.12
..	Контрогайка Ду 20	шт				6	51.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.006	4.70	
..	Муфта Ду20	шт				6	132.00	
..	Сгон д 20	шт				3	63.00	
..	Труба 20	т				0.0006	20.94	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	4.000	1.920	243.86		274.08	517.94
..	Контрогайка Ду 25	шт				4	34.80	
..	Лен сантехнический	кг				0.0144	11.28	
..	Муфта ду 25	шт				4	92.00	
..	Сгон 25	шт				4	136.00	
..	Смена частей канализационного стояка в чердачном помещении	м	2.000	0.846	97.54		453.00	550.54
..	Отвод 100*87,5	шт				1	53.00	
..	Труба 100*2000	шт				1	400.00	
..	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соединение	9.000	1.170	133.22		67.37	200.59
..	Контрогайка ф15	шт				1	8.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.14	41.70	
..	Муфта ду 15	шт				1	15.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Унипак	кг				0.005	2.67	
..	Установка балансировочных вентилей	шт	2.000	1.862	225.58		2256.00	2481.58
..	Клапан балансированный ручной ду 25	шт				2	2256.00	
..	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	8.000	8.800	1130.36		43.85	1174.21
..	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
..	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	16.000	4.800	616.56		12354.65	12971.21
..	Регистр д79	шт				5	12354.65	
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		46.000	5.060	576.13		454.48	1030.61
..	Смена ламп накаливания	шт	46.000	5.060	576.13		454.48	1030.61
..	Лампа 40вт	шт				46	454.48	
Итого:			15195.17	1763.443	489959.07	1103.2402	83913.98	573873.05

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

Ф.И.О.