

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".

По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>335.842</b>	<b>54.964</b>	<b>8312.42</b>			<b>8312.42</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.200	4.400	697.93			697.93
	15мк-н - 1		2.200	4.400	697.93	0		697.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1990.71			1990.71
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1990.71	0		1990.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	362.41			362.41
	15мк-н - 1		2.040	2.285	362.41	0		362.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	2093.78			2093.78
	15мк-н - 1		300.000	13.200	2093.78	0		2093.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	16.133	2268.31			2268.31
	15мк-н - 1		10.375	16.133	2268.31	0		2268.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	15мк-н - 1		16.400	6.396	899.28	0		899.28
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.400</b>	<b>2.556</b>	<b>337.38</b>		<b>686.58</b>	<b>1023.96</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.900	0.741	95.31		4.66	99.97
	15мк-н - 1		1.900	0.741	95.31	0.114	4.66	99.97
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.500	1.815	242.07		681.92	923.99
	15мк-н - 1		1.500	1.815	242.07	7.6845	681.92	923.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0045	0.23	
	Стекло 4мм	м2				1.56	644.97	
	Штапик оконный	м				6.12	36.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>99.000</b>	<b>78.030</b>	<b>12377.12</b>		<b>1762.08</b>	<b>14139.20</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1762.08	10332.32
	15мк-н - 1		3.000	54.030	8570.24	16.05	1762.08	10332.32

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3521.000</b>	<b>35.210</b>	<b>4570.61</b>		<b>683.07</b>	<b>5253.68</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3521.000	35.210	4570.61		683.07	5253.68
	15мк-н - 1		3521.000	35.210	4570.61	32.0411	683.07	5253.68
	Леска 3,0	м				31.689	475.33	
	Масло SHTIL	л				0.3521	207.74	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>7.500</b>	<b>5.420</b>	<b>818.81</b>		<b>965.72</b>	<b>1784.53</b>
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65
	15мк-н - 1		3.000	3.150	499.65	0		499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.02	564.55
	15мк-н - 1		2.000	1.220	171.53	2	393.02	564.55
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 1		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>10.900</b>	<b>54.609</b>	<b>8662.08</b>			<b>8662.08</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.900	54.609	8662.08			8662.08
	15мк-н - 1		10.900	54.609	8662.08	0		8662.08
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>70.955</b>	<b>186.219</b>	<b>29536.04</b>		<b>950.53</b>	<b>30486.57</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	26.367	38.496	6106.20			6106.20
	15мк-н - 1		26.367	38.496	6106.20	0		6106.20
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм)	м	0.200	0.081	13.21		9.47	22.68
	15мк-н - 1		0.200	0.081	13.21	0.2246	9.47	22.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0046	0.23	
	Термофлекс	м				0.22	9.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.388	141.552	22452.98			22452.98

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 1		35.388	141.552	22452.98	0		22452.98
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		560.70	1003.25
	15мк-н - 1		3.000	2.790	442.55	3	560.70	1003.25
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		164.36	478.43
	15мк-н - 1		2.000	1.980	314.07	4.0033	164.36	478.43
	Отвод 20	шт				2	32.00	
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	4.000	1.320	207.03		216.00	423.03
	15мк-н - 1		4.000	1.320	207.03	12	216.00	423.03
	Контрогайка Ду 20	шт				4	44.00	
	Муфта Ду20	шт				4	88.00	
	Сгон д 20	шт				4	84.00	
	<b>Итого:</b>		<b>4048.60</b>	<b>417.008</b>	<b>64614.46</b>	<b>79.12</b>	<b>5047.98</b>	<b>69662.44</b>

Сдал:

  
подпись

  
МП

Итого № 70-15  
10к Давыденко Ю.А.

Принял:

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
МП

Соборная № 18  
Веринко А.И.

