

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.517	42.676	6353.91			6353.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	875.58			875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	218.34			218.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	1157.00			1157.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		30.898	33.536	4799.81		11633.56	16433.37
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	6.000	5.460	767.68		5.59	773.27
	Шуруп 30*3	кг				0.138	5.59	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	1.846	2.830	397.88		1049.51	1447.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0092	0.47	
	Стекло 4мм	м2				2.8982	981.25	
	Штапик оконный	м				11.2975	67.79	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	11.600	14.036	1871.98		4370.23	6242.21
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0348	1.75	
	Стекло 4мм	м2				12.064	4084.51	
	Штапик оконный	м				47.328	283.97	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1.452	0.770	101.73			101.73
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	2.000	5.160	918.17		5723.24	6641.41
	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	шт				2	5720.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5801.300	65.015	8654.17		72.40	8726.57
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3916.000	39.160	5505.90			5505.90
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.400	3.248	468.23		72.40	540.63
	Известь	кг				4.312	35.96	
	Цемент	кг				6.2832	36.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	25.710	4278.00		476.29	4754.29
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	27.000	15.417	2595.30		170.74	2766.04
	Песок раств.	т				0.0197	7.88	
	Цемент	кг				28.08	162.86	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	73.000	10.293	1682.70		305.55	1988.25
	Песок раств.	т				0.2134	85.38	
	Цемент	кг				37.96	220.17	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		70.200	55.022	8760.96		1179.19	9940.15
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		15.000	9.690	1362.41		266.92	1629.33
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	7.000	3.290	462.57		72.97	535.54
	Цемент	кг				12.5818	72.97	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	8.000	6.400	899.84		193.95	1093.79
	Цемент	кг				33.44	193.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		52.900	18.690	2641.80		87.92	2729.72

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.700	3.944	568.57		87.92	656.49
	Известь	кг				5.236	43.67	
	Цемент	кг				7.6296	44.25	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4931.920	77.271	10205.87		2245.58	12451.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4900.000	49.000	6360.69		380.73	6741.42
	Леска 3,0	м				19.6	294.00	
	Масло SHTIL	л				0.147	86.73	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		158.66	362.88
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.000	3.900	501.66		96.29	597.95
	Олифа	кг				0.21	11.76	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.72	84.53	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	12.000	15.600	2193.36		893.54	3086.90
	Брусok 50*50*6000	м3				0.06	383.10	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.44	60.15	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.072	450.29	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		27.000	41.409	5801.71		11778.16	17579.87
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	6.000	0.240	32.32			32.32
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	18.000	38.916	5471.59		9958.32	15429.91
	Полоса перильного ограждения	шт				108	9639.00	
	Электроды МР-3 ду4	кг				3.6	319.32	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	3.000	2.253	297.80		1819.84	2117.64

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 60*2,5	кг				0.36	15.04	
	Поручни 60*40*3200	шт				3	1804.80	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		245.118	222.265	33524.66		3688.09	37212.75
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.900	2.451	394.59		430.60	825.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.52	74.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.500	3.225	519.19		566.58	1085.77
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.125	468.58	
	Запуск системы отопления	1000 м	27.022	39.452	6257.89			6257.89
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.220	3.337	537.29		1202.65	1739.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.674	180.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2728	1022.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.180	2.731	439.60		983.98	1423.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	836.69	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.400	1.302	183.06		32.76	215.82
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2254	25.70	
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.496	93.984	14907.74			14907.74
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600	8969.02			8969.02
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	556.78		220.71	777.49
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		115.000	16.100	2632.03		114.11	2746.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	115.000	16.100	2632.03		114.11	2746.14
	Песок раств.	т				0.0185	7.39	
	Цемент	кг				18.4	106.72	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	55000.00			55000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	55000.00			55000.00
	Итого:		11589.85	654.464	150494.18	405.51	31542.22	182036.40

Сдал: Василь В.А. А.У.
подпись МП

Исполнитель: Иванов Ю.К. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №11, 15-й п., кв.138

Савельев
Савельева В.И.