

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "15мк-н - 15". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>25.903</b>	<b>27.644</b>	<b>4078.08</b>			<b>4078.08</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.577	3.154	500.29			500.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.175	8.255	1309.41			1309.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.047	1.173	150.62			150.62
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.199	9.639	1355.30			1355.30
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.905	5.423	762.46			762.46
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>14.160</b>	<b>13.544</b>	<b>1894.08</b>		<b>995.72</b>	<b>2889.80</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	255.89		1.86	257.75
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена дверных приборов: петли	шт	2.000	2.300	323.38		75.96	399.34
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	7.000	4.620	649.57		424.37	1073.94
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				7	403.06	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.56	21.31	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	478.04		56.50	534.54
	Шпингалет	шт				2	48.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	187.20		437.03	624.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	408.45	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1117.800</b>	<b>13.414</b>	<b>1590.18</b>			<b>1590.18</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1117.800	13.414	1590.18			1590.18
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>69.100</b>	<b>36.511</b>	<b>5808.07</b>		<b>591.19</b>	<b>6399.26</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		591.19	3447.94
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>21.000</b>	<b>6.048</b>	<b>850.35</b>			<b>850.35</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	21.000	6.048	850.35			850.35
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4656.970</b>	<b>127.840</b>	<b>16858.96</b>		<b>17333.72</b>	<b>34192.68</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4600.000	46.000	5971.26		357.42	6328.68
	Леска 3,0	м				18.4	276.00	
	Масло SHTIL	л				0.138	81.42	
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.200	25.73		1164.00	1189.73
	Песок раств.	т				2.91	1164.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.880	6.344	816.03		117.51	933.54
	Олифа	кг				0.3416	19.13	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.1712	98.38	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.090	1.656	238.77		189.30	428.07
	Олифа	кг				0.4836	27.08	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4742	43.63	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.4118	118.59	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	14.000	18.200	2341.07		449.34	2790.41
	Олифа	кг				0.98	54.88	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3.36	394.46	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	24.000	55.440	7466.10		15056.15	22522.25
	Ограждение метал. 2м	шт				12	13881.84	
	Олифа	кг				1.68	94.08	
	Электроды МР-4	кг				5.76	404.01	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.76	676.22	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>179.500</b>	<b>68.273</b>	<b>9658.31</b>		<b>340.16</b>	<b>9998.47</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		1.50	258.80
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>219.720</b>	<b>169.758</b>	<b>25258.05</b>		<b>3273.07</b>	<b>28531.12</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Запуск системы отопления	1000 м	16.730	24.426	3874.42			3874.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1093.32	1581.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.170	2.579	415.18		929.32	1344.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.839	139.11	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2108	790.21	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	2.400	2.232	321.76		56.15	377.91

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3864	44.05	
	Олифа	кг				0.216	12.10	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.200	1.116	156.91		28.07	184.98
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1932	22.02	
	Олифа	кг				0.108	6.05	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.520	58.080	9212.65			9212.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	165.000	61.050	8221.60			8221.60
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	6.000	1.500	210.90			210.90
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.600	5.270	741.02			741.02
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		178.48	649.58
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0038	178.48	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		124.11	374.38
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	<b>Итого:</b>		<b>6304.15</b>	<b>463.032</b>	<b>65996.08</b>	<b>99.01</b>	<b>22533.86</b>	<b>88529.94</b>

Сдал: Вяжкина Л.С.  
подпись МП

Менеджер: Ю.И. Давыденко

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Представитель собственников МКД №15, 15-й эт., кв. 38 Магистральная АВ