

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.220	51.628	7681.50			7681.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.265	6.530	1035.79			1035.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.851	15.213	2413.02			2413.02
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.937	18.562	2609.82			2609.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		28.320	26.497	3705.21		1834.69	5539.90
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: петли	шт	4.000	4.600	646.76		151.93	798.69
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.64	25.93	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		606.24	1534.20
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	575.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	3.000	1.140	160.28		84.82	245.10
	Ручка-скоба	шт				3	80.25	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.12	4.57	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		6670.700	70.744	9412.51			9412.51
	Очистка подвалов от мусора	м2	2018.700	24.224	2871.80			2871.80

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4652.000	46.520	6540.71			6540.71
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>70.200</i>	<i>55.022</i>	<i>8760.96</i>		<i>1182.39</i>	<i>9943.35</i>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1182.39	6895.88
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	шт				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	кг				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>64.000</i>	<i>18.432</i>	<i>2591.54</i>			<i>2591.54</i>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>7120.880</i>	<i>337.379</i>	<i>44671.85</i>		<i>48398.51</i>	<i>93070.36</i>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6900.000	69.000	8956.89		536.13	9493.02
	Леска 3,0	м				27.6	414.00	
	Масло SHTIL	л				0.207	122.13	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		158.60	557.35
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	58.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		167.84	1333.36
	Олифа	кг				0.4879	27.32	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
						1.6728	140.52	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг						574.11
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.620	2.140	308.49		265.62	
	Олифа	кг				1.0256	57.44	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4368	40.19	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9999	167.99	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.18	132.08
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	60.000	13.200	1697.92		941.40	2639.32
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				10.2	907.80	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	39.500	51.350	6605.15		1081.42	7686.57
	Олифа	кг				2.765	154.84	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				9.48	926.58	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.790	4.548	584.97		145.10	730.07
	Олифа	кг				0.279	15.62	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.0881	129.48	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	10.000	13.000	1827.80		744.61	2572.41
	Брусok 50*50*6000	м3				0.05	319.25	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.2	50.12	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.06	375.24	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	72.000	166.320	22398.31		43596.62	65994.93
	Ограждение метал. 2м	шт				36	41645.52	
	Олифа	кг				5.04	282.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.32	382.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.32	393.12	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.32	397.44	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				4.32	495.98	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		322.500	130.441	18460.72		2596.03	21056.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	260.000	74.880	10528.13			10528.13
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	4627.35		11.79	4639.14
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	717.06		1146.53	1863.59
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.54	281.74
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3.000	1.269	178.42		591.57	769.99
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2.04	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		393.831	323.677	48379.03		7631.96	56010.99
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.200	2.838	456.89		498.59	955.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.76	86.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.11	412.35	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.280	4.248	683.82		1530.64	2214.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.676	229.12	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3472	1301.52	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.240	3.641	586.13		1311.98	1898.11
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.008	196.39	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2976	1115.59	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	5.300	4.929	710.57		123.99	834.56

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8533	97.28	
	Олифа	кг				0.477	26.71	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.912	111.648	17709.61			17709.61
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	270.000	99.900	13453.53			13453.53
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	14.000	3.500	492.10			492.10
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	3.000	1.740	284.45		4.70	289.15
	Цемент	кг				0.81	4.70	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	195.17		3.13	198.30
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.800	9.955	1399.70			1399.70
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		382.85	570.02
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	373.45	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		765.69	1140.03
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		503.47	690.64
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		186.16	561.56
	Труба ду 15	т				0.0038	186.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		297.47	1082.64
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0064	297.47	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	278.39		118.99	397.38
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0026	118.99	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	163.07		111.09	274.16
	Труба 25	т				0.0024	111.09	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		347.12	696.08
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	70000.00			70000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	70000.00			70000.00
	Итого:		14718.65	1014.820	213663.32	226.17	61643.58	275306.90

Сдал: Вячеслав Вячкина Л.У.
подпись МП

Исполнитель: Ю.К. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД №17, 15-й п., кв.124 СМФ / Степанова Л.А.