

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "15мк-н - 19". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.264	25.017	3727.90			3727.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.696	3.392	538.04			538.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.831	0.931	147.63			147.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.790	9.003	1265.88			1265.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.118	4.336	609.64			609.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1114.000	13.368	1584.78			1584.78
	Очистка подвалов от мусора	м2	1114.000	13.368	1584.78			1584.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.200	28.012	4476.65		589.59	5066.24
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.32			192.32
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3310.990	38.527	5008.55		1022.19	6030.74
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3300.000	33.000	4283.73		256.41	4540.14
	Леска 3,0	м				13.2	198.00	
	Масло SHTIL	л				0.099	58.41	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		28.974	76.257	12095.85			12095.85
	Запуск системы отопления	1000 м	15.606	22.785	3614.12			3614.12
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.368	53.472	8481.73			8481.73
	Итого:		4588.43	205.217	30273.19	27.88	1914.90	32188.09

Сдал: Вяжкина Л.У.
подпись МП

Менеджер Ефимов Ю.К. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Представитель собственников МКД № 19, 15-й р, кв. 53

Сидорова А.К.