

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.  
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за  
содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>139.009</b>	<b>23.586</b>	<b>3567.50</b>			<b>3567.50</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	2.400	380.69			380.69
	15мк-н - 21		1.200	2.400	380.69	0		380.69
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.051	5.333	845.86			845.86
	15мк-н - 21		2.051	5.333	845.86	0		845.86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.834	0.934	148.17			148.17
	15мк-н - 21		0.834	0.934	148.17	0		148.17
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	15мк-н - 21		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.278	5.097	716.68			716.68
	15мк-н - 21		3.278	5.097	716.68	0		716.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.646	4.542	638.59			638.59
	15мк-н - 21		11.646	4.542	638.59	0		638.59
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.900</b>	<b>3.161</b>	<b>418.06</b>		<b>913.88</b>	<b>1331.94</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.900	0.741	95.31		4.66	99.97
	15мк-н - 21		1.900	0.741	95.31	0.114	4.66	99.97
	Гвозди 3*70	кг				0.114	4.66	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	322.75		909.22	1231.97
	15мк-н - 21		2.000	2.420	322.75	10.246	909.22	1231.97
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	859.96	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>26.010</b>	<b>4125.71</b>		<b>587.36</b>	<b>4713.07</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 21		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 21		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>500.000</b>	<b>5.000</b>	<b>649.05</b>		<b>97.00</b>	<b>746.05</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	15мк-н - 21		500.000	5.000	649.05	4.55	97.00	746.05
	Леска 3,0	м				4.5	67.50	
	Масло SHTIL	л				0.05	29.50	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>333.10</b>			<b>333.10</b>
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 21		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>3.900</b>	<b>19.539</b>	<b>3099.28</b>			<b>3099.28</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.900	19.539	3099.28			3099.28
	15мк-н - 21		3.900	19.539	3099.28	0		3099.28
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>32.556</b>	<b>79.183</b>	<b>12565.99</b>		<b>2113.28</b>	<b>14679.27</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.880	15.885	2519.65			2519.65
	15мк-н - 21		10.880	15.885	2519.65	0		2519.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1093.32	1581.76
	15мк-н - 21		0.200	3.034	488.44	3.588	1093.32	1581.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.476	53.904	8550.25			8550.25
	15мк-н - 21		13.476	53.904	8550.25	0		8550.25
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	590.07		747.60	1337.67
	15мк-н - 21		4.000	3.720	590.07	4	747.60	1337.67
	Шаровый кран ду 20	шт				4	747.60	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		164.36	478.43
	15мк-н - 21		2.000	1.980	314.07	4.0033	164.36	478.43
	Отвод 20	шт				2	32.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	103.51		108.00	211.51
	15мк-н - 21		2.000	0.660	103.51	6	108.00	211.51
	Контрогайка Ду 20	шт				2	22.00	
	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	<b>Итого:</b>		<b>714.36</b>	<b>158.579</b>	<b>24758.69</b>	<b>37.85</b>	<b>3711.52</b>	<b>28470.21</b>

Сдал:

  
подпись

  
МП

Исполнитель № 70-15  
Ю.И. Давыденко Ю.К.

Принял:

\_\_\_\_\_

подпись

МП

Собственник № 52  
Общественная организация  
