

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 32</b>		<b>12863.327</b>	<b>837.281</b>	<b>123214.27</b>	<b>422.8745</b>	<b>28101.13</b>	<b>151315.40</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>39.463</b>	<b>45.128</b>	<b>6717.82</b>			<b>6717.82</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.944	5.888	933.95			933.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.113	13.294	2108.66			2108.66
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.348	1.510	239.48			239.48
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.913	16.970	2385.94			2385.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.145	7.466	1049.79			1049.79
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>18.200</b>	<b>17.622</b>	<b>2075.31</b>		<b>1116.77</b>	<b>3192.08</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		471.71	1214.08
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	447.36	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	10.200	12.342	1332.94		645.06	1978.00
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0306	1.54	
	Стекло 4мм	м2				1.768	601.90	
	Штапик оконный	м				6.936	41.62	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5855.100</b>	<b>73.078</b>	<b>9796.66</b>		<b>237.90</b>	<b>10034.56</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1950.500	23.406	2774.78			2774.78
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3900.000	39.000	5483.40			5483.40
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	4.600	10.672	1538.48		237.90	1776.38
	Известь	кг				14.168	118.16	
	Цемент	кг				20.6448	119.74	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>220.000</b>	<b>125.620</b>	<b>21146.87</b>		<b>1391.28</b>	<b>22538.15</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	220.000	125.620	21146.87		1391.28	22538.15
	Песок раств.	т				0.1606	64.24	
	Цемент	кг				228.8	1327.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>108.000</b>	<b>96.060</b>	<b>15737.69</b>		<b>329.21</b>	<b>16066.90</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		<b>1.200</b>	<b>0.792</b>	<b>109.48</b>		<b>49.42</b>	<b>158.90</b>
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	1.200	0.792	109.48		49.42	158.90
	Цемент	кг				8.52	49.42	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>22.400</b>	<b>11.200</b>	<b>1574.72</b>		<b>1523.20</b>	<b>3097.92</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	22.400	11.200	1574.72		1523.20	3097.92
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.616	1523.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>6212.920</b>	<b>217.996</b>	<b>28563.13</b>		<b>20152.44</b>	<b>48715.57</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6100.000	61.000	7918.41			7918.41
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	558.25		406.49	964.74
	Олифа	кг				0.49	27.44	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1	185.85	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.1	193.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	11.420	1.564	225.54		162.80	388.34
	Олифа	кг				0.1713	9.59	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7815	153.21	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		45.43	130.33
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.25	21.00	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.25	22.75	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>62.000</b>	<b>80.600</b>	<b>10367.58</b>		<b>1370.16</b>	<b>11737.74</b>
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.96	438.96	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.96	451.36	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.96	456.32	
	<b>Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	<b>м2</b>	<b>1.500</b>	<b>0.532</b>	<b>75.82</b>		<b>60.46</b>	<b>136.28</b>
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.585	52.06	
	<b>Установка металлических ограждений с окраской</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>30.000</b>	<b>69.300</b>	<b>9332.63</b>		<b>18107.10</b>	<b>27439.73</b>
	Ограждение метал. 2м	шт				15	17352.30	
	Олифа	кг				2.1	117.60	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7.2	637.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>182.000</b>	<b>51.670</b>	<b>7264.80</b>		<b>4.27</b>	<b>7269.07</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	Очистка от наледи и льда труб канализационной вытяжки	шт	18.000	1.800	253.08			253.08
	<b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>	<b>м</b>	<b>10.000</b>	<b>4.230</b>	<b>594.74</b>		<b>2.27</b>	<b>597.01</b>
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	<b>Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>2.440</b>	<b>343.06</b>		<b>2.00</b>	<b>345.06</b>
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>185.044</b>	<b>194.315</b>	<b>29693.51</b>		<b>2996.90</b>	<b>32690.41</b>
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м</b>	<b>27.144</b>	<b>39.630</b>	<b>6286.14</b>			<b>6286.14</b>
	<b>Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>23.400</b>	<b>93.600</b>	<b>14846.83</b>			<b>14846.83</b>
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	1.000	1.240	166.99			166.99
	<b>Смена вентиляей ГВС диаметром : 32 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.180</b>	<b>187.17</b>		<b>495.99</b>	<b>683.16</b>
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	<b>Смена вентиляей отопления диаметром : 25мм</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.360</b>	<b>374.34</b>		<b>750.74</b>	<b>1125.08</b>
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	<b>Смена вентиляей ХВС диаметром : 25мм</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.360</b>	<b>374.34</b>		<b>750.74</b>	<b>1125.08</b>
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>2.725</b>	<b>432.24</b>		<b>277.69</b>	<b>709.93</b>
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.20	
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	<b>Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.000</b>	<b>2.640</b>	<b>418.76</b>		<b>288.34</b>	<b>707.10</b>
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм</b>	<b>м</b>	<b>2.000</b>	<b>1.980</b>	<b>278.39</b>		<b>110.52</b>	<b>388.91</b>
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	<b>Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>174.48</b>		<b>134.86</b>	<b>309.34</b>
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>174.48</b>		<b>188.02</b>	<b>362.50</b>
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>19.000</b>	<b>3.800</b>	<b>534.28</b>		<b>299.74</b>	<b>834.02</b>
	<b>Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором</b>	<b>м</b>	<b>19.000</b>	<b>3.800</b>	<b>534.28</b>		<b>299.74</b>	<b>834.02</b>
	Цемент	кг				51.68	299.74	
	<b>Итого:</b>		<b>12863.33</b>	<b>837.281</b>	<b>123214.27</b>	<b>422.87</b>	<b>28101.13</b>	<b>151315.40</b>

Сдал:

  
подпись МП

Ученый:  Н. К. Давыдов

Принял:

подпись МП

№, в 53  Топукова Т. А.