

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17


По Строению "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 37		7693.784	509.569	195868.52	586.4016	33006.09	228874.61
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.742	39.483	5878.20			5878.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	4.702	745.83			745.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1911.94			1911.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	220.64			220.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.773	15.197	2136.70			2136.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	863.09			863.09
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		215.000	76.480	11612.27		16064.51	27676.78
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	180.000	25.380	4149.12		311.15	4460.27
	Гипс строительный	кг				10.8	58.43	
	Цемент	кг				46.8	252.72	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	35.000	51.100	7463.15		15753.36	23216.51
	Бетон М-100	м3				3.5	11322.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				7	314.86	
	Доска 150*25*4000	м3				0.84	4116.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.000	64.040	10491.79		213.08	10704.87
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</i>		1.600	4.608	705.81		82.75	788.56
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	1.600	4.608	705.81		82.75	788.56
	Известь	кг				4.928	41.10	
	Цемент	кг				7.1808	41.65	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		484.820	119.909	16511.44		16587.48	33098.92
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		2189.70	3989.38
	Вилатерм Ду 20	м				26.88	448.90	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1740.80	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	162.000	9.720	1320.56		2352.24	3672.80
	Грунтовка	кг				32.4	2352.24	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	162.000	34.020	4621.96		6277.50	10899.46
	Краска фасадная белая	кг				81	6277.50	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	32.400	16.524	2244.95		22.85	2267.80
	Известь	кг				1.3608	11.35	
	Цемент	кг				1.9829	11.50	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.620	4.585	660.92		167.57	828.49
	Известь	кг				9.9792	83.23	
	Цемент	кг				14.5411	84.34	
	Устройство железобетонных ступеней крыльца	м3	1.400	10.990	1545.19		5203.40	6748.59
	Арматура ду16	т				0.063	2312.10	
	Гвозди 90мм	кг				0.3332	13.19	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.1036	574.57	
	Песок раств.	т				1.61	644.00	
	Проволока сварочн. 3,0мм	кг				0.0854	3.06	
	Цемент	кг				285.6	1656.48	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	48.600	16.524	2244.95		374.22	2619.17
	Шпаклевка	кг				24.3	374.22	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		3100.000	31.000	4024.11			4024.11

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3100.000	31.000	4024.11			4024.11
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		5.000	1.440	202.46			202.46
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	5.000	1.440	202.46			202.46
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		47.622	125.489	19905.12			19905.12
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	5926.26			5926.26
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.032	88.128	13978.86			13978.86
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		60.000	8.400	1373.23		58.27	1431.50
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	60.000	8.400	1373.23		58.27	1431.50
	Песок раств.	т				0.0096	6.43	
	Цемент	кг				9.6	51.84	
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		2.000	2.000	120001.26			120001.26
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	120001.26			120001.26
	Итого:		7693.78	509.569	195868.52	586.40	33006.09	228874.61

Сдал:


подпись МП

Исполнитель: Ю.В. Даворенко

ИВ. 61  - Цолпеико Э.В.

Принял:

подпись МП