

## Ведомость по планируемым работам

С.01.01.17 по 31.12.17

По Строению "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 40		6523.813	555.736	80177.60	119.7284	11765.26	91942.86
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		121.767	35.806	5367.00			5367.00
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.940	7.880	1249.93			1249.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.576	1.765	279.98			279.98
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.705	13.536	1903.20			1903.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.782	3.815	536.39			536.39
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		4.000	3.740	508.34		854.87	1363.21
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		93.29	278.88
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	322.75		761.58	1084.33
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1903.000	19.996	2683.64			2683.64
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>3.690</b>	<b>0.775</b>	<b>113.17</b>		<b>67.38</b>	<b>180.55</b>
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	3.690	0.775	113.17		67.38	180.55
	Олифа	кг				0.0738	4.13	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5387	63.25	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>135.000</b>	<b>37.860</b>	<b>5255.71</b>		<b>4237.67</b>	<b>9493.38</b>
✓	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	30.000	15.000	2109.00		2566.04	4675.04
	Вилатерм Ду 20	м				31.5	526.04	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				10.2	2040.00	
✓	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
✓	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>3433.000</b>	<b>58.510</b>	<b>7634.60</b>		<b>2242.67</b>	<b>9877.27</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		157.13	476.13
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		58.98	143.88
	Олифа	кг				0.03	1.58	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		265.95	2272.58
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	14.000	4.970	707.63		1123.41	1831.04
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.82	166.53	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.82	228.74	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.82	649.74	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		21.62	111.66
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		663.300	188.146	26453.39		0.09	26453.48
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	625.300	180.086	25320.15			25320.15
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	8.000	7.760	1091.06		0.09	1091.15
	Саморез 3,5*32	шт				0.32	0.09	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		192.056	148.863	21987.20		4149.50	26136.70
	Запуск системы отопления	1000 м	17.036	24.873	3945.29			3945.29
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1053.88	1542.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	890.22	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	425.56		26.14	451.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка внутреннего водостока	м	8.000	2.960	398.62			398.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	126.000	46.620	6278.31			6278.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентиляей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		496.67	683.84
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.15	997.49
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		163.67	509.46
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		163.67	470.18
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		122.58	367.19
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	697.93		766.32	1464.25
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		6523.81	555.736	80177.60	119.73	11765.26	91942.86

Сдал:

Д. В. Вихулов  
подпись МП

Принял:

\_\_\_\_\_ МП

Исполнитель: Ю. Д. Давыдов Ю. К. Давыдов

кв и 36 Брешнева О.Е. Жу