

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеие "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "№5/ДП-2016 по содержанию и тек.ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 7а</b>		<b>1630.030</b>	<b>218.107</b>	<b>27583.62</b>	<b>85.8246</b>	<b>6724.35</b>	<b>34307.97</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>1504.591</b>	<b>108.574</b>	<b>13867.64</b>		<b>4136.76</b>	<b>18004.40</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>66.591</b>	<b>26.334</b>	<b>3186.34</b>			<b>3186.34</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.104	4.416	567.23			567.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.377	0.422	54.23			54.23
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.324	13.448	1531.14			1531.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.104	1.211	155.50			155.50
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>7.000</b>	<b>10.110</b>	<b>1358.36</b>		<b>2436.96</b>	<b>3795.32</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.000	7.750	1089.65		2314.08	3403.73
	Гвозди 1,6*25	кг				0.025	1.26	
	Стекло 4мм	м2				5.15	2129.22	
	Штапик оконный	м				30.6	183.60	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1268.000</b>	<b>12.680</b>	<b>1443.74</b>			<b>1443.74</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>80.000</b>	<b>45.680</b>	<b>6227.10</b>		<b>90.86</b>	<b>6317.96</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	80.000	45.680	6227.10		90.86	6317.96
	Песок раств.	т				0.0584	24.71	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				9.728	66.15	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>50.000</b>	<b>0.500</b>	<b>52.56</b>			<b>52.56</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	50.000	0.500	52.56			52.56
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>28.000</b>	<b>8.880</b>	<b>996.10</b>		<b>924.00</b>	<b>1920.10</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	шт	8.000	3.120	340.27		924.00	1264.27
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.6	924.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>3.000</b>	<b>0.660</b>	<b>79.01</b>		<b>46.20</b>	<b>125.21</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	3.000	0.660	79.01		46.20	125.21
	Болт 10*80	шт				6	4.20	
	Гайка	шт				6	42.00	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>638.74</b>	<b>1163.17</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.10	481.59
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>125.439</b>	<b>109.533</b>	<b>13715.98</b>		<b>2587.59</b>	<b>16303.57</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>33.280</b>	<b>4423.85</b>			<b>4423.85</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>0.100</i>	<i>0.501</i>	<i>77.87</i>			<i>77.87</i>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		<i>92.339</i>	<i>75.752</i>	<i>9214.26</i>		<i>2587.59</i>	<i>11801.85</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.697	11.238	1443.47			1443.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.612	30.448	3911.05			3911.05
	Очистка внутреннего водостока	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	45.000	16.650	1815.85			1815.85
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	282.59		461.04	743.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				2	68.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		427.56	851.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д-15	шт				3	63.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	360.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	1630.03	218.107	27583.62	85.82	6724.35	34307.97

Сдал: Сит / Прохорова /  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

инженер ООО ЖЭО-2 Сит О. В. Сушкова.

Составлено Советом дома:

Сит  
Сит

Савчук Н.А.  
 Любова Н.С.