

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "177 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 15		16944.214	729.789	129894.02	309.5242	20968.42	150862.44
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		16694.036	526.133	99469.76		19143.49	118613.25
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		22.936	29.935	4480.24			4480.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	4.080	647.17			647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.791	9.857	1563.45			1563.45
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.007	1.128	178.89			178.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.375	11.468	1612.41			1612.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.723	3.402	478.32			478.32
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	5498.22	
	Штапик оконный	м				61.2	244.80	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		3721.600	50.770	6953.47		203.71	7157.18
	Окраска масляными составами металлических решеток продухов, подвальных окон, входов в подва, прямоко	м2	12.000	11.160	1588.96		203.71	1792.67
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	156.67	
	Очистка подвалов от мусора	м2	780.000	9.360	1109.63			1109.63
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2927.800	29.278	4116.49			4116.49
	Ремонт металлических решеток входов в подвал, подвальных окон	м	1.800	0.972	138.39			138.39
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		264.000	37.224	6085.38		796.22	6881.60
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	264.000	37.224	6085.38		796.22	6881.60
	Цемент	кг				137.28	796.22	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>226.000</b>	<b>64.400</b>	<b>9055.94</b>		<b>771.52</b>	<b>9827.46</b>
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	122.000	19.520	2628.76		203.50	2832.26
	Известь	кг				24.4	203.50	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа:за 1 раз	м2	29.000	20.880	3010.06		354.13	3364.19
	Олифа	кг				0.87	48.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.451	305.41	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	75.000	24.000	3417.12		213.89	3631.01
	Штукатурка гипсовая	кг				14.25	213.89	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>18.000</b>	<b>16.740</b>	<b>2413.24</b>		<b>260.10</b>	<b>2673.34</b>
	Окраска маслян составами ранее окр метал ограждений балконов,поджий,козырьков,окон без рельефа за 2р	м2	18.000	16.740	2413.24		260.10	2673.34
	Олифа	кг				1.8	100.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.8	159.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>8770.200</b>	<b>128.691</b>	<b>16011.09</b>		<b>9163.57</b>	<b>25174.66</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8723.000	87.230	11323.33			11323.33
	Заполнение клумб грунтом	клумб	6.000	0.600	62.50		6213.56	6276.06
	Грунт	т				7.8	6213.56	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		116.52	374.84
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	109.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.200	1.671	195.12		239.35	434.47
	Олифа	кг				0.488	27.33	
	Уайт-спирит	л				0.549	37.88	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.9032	174.14	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	18.000	23.400	2664.32		1352.77	4017.09
	Брусok 50*50*6000	м3				0.09	574.65	
	Гвозди 2,5*50	кг				2.16	102.69	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.108	675.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлч. опорами с окраской(замена досок)	шт	5.000	8.250	859.32		625.79	1485.11
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.06	332.76	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	291.00	
	Ремонт детского игров. оборудов, кач. - маятн., карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед. окраск	1 каче.	1.000	4.950	636.72			636.72
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		3655.300	179.223	24510.20		2203.08	26713.28
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	8.000	0.160	18.45		291.20	309.65
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.08	291.20	
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	360.000	103.680	14577.41			14577.41
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1895.300	18.953	2664.79			2664.79
	Очистка чердаков от мусора	м2	1350.000	16.200	1920.51			1920.51
	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	м2	30.000	27.990	3935.39			3935.39
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		1.000	1.000	28000.00			28000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	28000.00			28000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		250.178	203.656	30424.26		1824.93	32249.19
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	27.010	4284.33			4284.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		216.078	176.145	26062.06		1824.93	27886.99

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	20.411	29.800	4726.89			4726.89
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.567	70.268	11145.91			11145.91
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	6.000	4.200	585.52		6.96	592.48
	Цемент	кг				1.74	6.96	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		193.04	431.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	190.00	
	Итого:		16944.21	729.789	129894.02	309.52	20968.42	150862.44

Сдал: Лит Проходимова инженер ООО ЖЭО-2 Сурф О. В. Сушкова  
подпись МП

Принял: К. В. 93 Лит Фазавцева  
подпись МП