

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "177 квартал - 16д". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 16д		4798.843	236.520	33849.88	26.9517	2104.10	35953.98
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4722.932	171.378	23784.55		2104.10	25888.65
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.032	19.729	3012.78			3012.78
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	7.708	1222.64			1222.64
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.854	2.220	352.20			352.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.774	0.867	137.51			137.51
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.030	6.267	881.08			881.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	28.51			28.51
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	4.235	457.38		1363.97	1821.35
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.500	4.235	457.38		1363.97	1821.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1234.57	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		585.200	12.056	1642.33		738.90	2381.23
	Изготовление и укладка переходных трапов в подвале	м	6.000	6.264	827.98		738.90	1566.88
	Гвозди 3*80	кг				1.8	73.62	
	Доска обрзн.40*150*6000	м3				0.0792	665.28	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	579.200	5.792	814.35			814.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1115.200	105.828	14838.77		1.23	14840.00
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	327.100	94.205	13245.19			13245.19

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	427.100	4.271	600.50			600.50
	Очистка чердаков от мусора	м2	360.000	4.320	512.14			512.14
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94		1.23	482.17
	Гвозди 3*70	кг				0.03	1.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		75.911	65.142	10065.33			10065.33
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	26.010	4125.71			4125.71
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2856.75
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		42.811	38.631	5861.75			5861.75
	Запуск системы отопления	1000 м	9.336	13.631	2162.09			2162.09
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	3.475	13.900	2204.82			2204.82
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Итого:		4798.84	236.520	33849.88	26.95	2104.10	35953.98

Сдал: Лунт / Прохорова / инженер ООО ЖЭО-2 Сулф Д.В. Суликова
подпись МП

Принял: Васильева Л.В. кв нд
подпись МП