

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17  
 По Строению "178 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору  
 "договор-подряда №5/ДП-2016 по содержанию и текущему ремонту в МКД". По всем  
 Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>178 квартал - 15</b>		<b>8115.220</b>	<b>285.569</b>	<b>88403.32</b>	<b>53.9107</b>	<b>2974.83</b>	<b>91378.15</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>7975.630</b>	<b>195.175</b>	<b>77668.78</b>		<b>2896.67</b>	<b>80565.45</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>12.430</b>	<b>22.718</b>	<b>2750.13</b>			<b>2750.13</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	70.78			70.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.703	11.516	1311.25			1311.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.515	2.151	276.27			276.27
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо</i>		<b>6.500</b>	<b>10.075</b>	<b>1147.14</b>		<b>2533.09</b>	<b>3680.23</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.500	10.075	1147.14		2533.09	3680.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0325	1.64	
	Стекло 4мм	м2				6.695	2292.77	
	Штапик оконный	м				39.78	238.68	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>1321.000</b>	<b>13.210</b>	<b>1504.09</b>			<b>1504.09</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		<b>5529.200</b>	<b>59.027</b>	<b>6218.82</b>		<b>357.65</b>	<b>6576.47</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5515.000	55.150	5797.37			5797.37
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		157.54	415.86
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.200	1.397	163.13		200.11	363.24
	Олифа	кг				0.408	22.85	
	Уайт-спирит	л				0.459	31.67	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5912	145.59	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>1104.500</b>	<b>88.145</b>	<b>10048.60</b>		<b>5.93</b>	<b>10054.53</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	7870.00			7870.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	850.000	8.500	967.81			967.81
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	12.500	8.625	994.46		5.67	1000.13
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створок	2.000	1.900	216.33		0.26	216.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>56000.00</b>			<b>56000.00</b>
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>	подъезд	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>56000.00</b>			<b>56000.00</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>139.590</b>	<b>90.394</b>	<b>10734.54</b>		<b>78.16</b>	<b>10812.70</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>29.340</b>	<b>3620.24</b>			<b>3620.24</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.100</b>	<b>0.501</b>	<b>77.87</b>			<b>77.87</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>105.490</b>	<b>60.553</b>	<b>7036.43</b>		<b>78.16</b>	<b>7114.59</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1720.84			1720.84
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов,ГВС ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	10.000	8.200	933.65		14.20	947.85
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов,ХВС,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	5.000	4.100	478.63		63.96	542.59
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.23	63.96	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	1.314	5.256	675.13			675.13

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Итого:		8115.22	285.569	88403.32	53.91	2974.83	91378.15

Сдал: Литт / Прохорова инженер ООО ЛСР-2 Сулф-О.В. Сушкова  
подпись МП

Принял: кв. № 41 МЛСР Мартусова Н.А.  
подпись МП