

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1973.867	143.671	69872.73		4017.41	73890.14
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.647	18.546	2774.21			2774.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.584	0.654	103.75			103.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.152	8.011	1126.40			1126.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.312	1.292	181.61			181.61
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.200	5.088	686.07		253.53	939.60
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	314.89		17.67	332.56
	Гвозди 3*70	кг				0.432	17.67	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		450.000	4.500	632.70			632.70
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	450.000	4.500	632.70			632.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		54.340	15.163	2185.10		512.26	2697.36
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	24.400	3.904	530.40		86.80	617.20
	Шпаклевка	кг				5.6364	86.80	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.600	1.792	255.14		15.97	271.11
	Штукатурка гипсовая	кг				1.064	15.97	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	22.540	4.733	691.31		316.48	1007.79
	Олифа	кг				0.4508	25.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.2908	291.24	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.800	4.734	708.25		93.01	801.26

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Известь	кг				5.544	46.24	
	Цемент	кг				8.064	46.77	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		4.000	3.200	449.92		96.98	546.90
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	4.000	3.200	449.92		96.98	546.90
	Цемент	кг				16.72	96.98	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		4.000	3.188	448.23		101.62	549.85
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	4.000	3.188	448.23		101.62	549.85
	Цемент	кг				17.52	101.62	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1234.880	33.746	4367.36		783.84	5151.20
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		121.92	440.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.880	0.806	116.13		118.96	235.09
	Олифа	кг				0.2352	13.17	
	Уайт-спирит	л				0.2646	17.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9173	88.06	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	13.000	2.860	367.88		219.44	587.32
	Олифа	кг				0.13	7.28	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.21	212.16	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		323.52	2330.15
	Олифа	кг				0.84	47.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.88	276.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		196.800	49.024	6892.78			6892.78
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.800	2.944	413.93			413.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</i>		3.000	6.486	911.93		1606.50	2518.43
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	3.000	6.486	911.93		1606.50	2518.43
	Полоса перильного ограждения	шт				18	1606.50	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	50000.00			50000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		143.063	172.713	26520.96		320.15	26841.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		35.200	30.235	4812.57		320.15	5132.72
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	0.100	0.394	62.50			62.50
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		107.863	142.478	21708.39			21708.39

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.078	100.312	15911.49			15911.49
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соеди	10.000	1.300	182.78			182.78
	Итого:		2116.93	316.384	96393.69	110.08	4337.56	100731.25

Сдал: управдом Тюрмагенов М.Б Тур -
подпись МП

Принял: Председателем совета дома № 5 ПД
подпись МП
Тюрмагенов ВТ

инженер ЖЭО-2 Сушикова О.В
Сушикова