

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "179 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2616.168	147.151	20704.70		3603.06	24307.76
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.598	25.860	3858.90			3858.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	609.10			609.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.691	4.397	697.39			697.39
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	2.624	3.595	570.22			570.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.487	0.545	86.51			86.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.690	11.476	1613.51			1613.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	282.17			282.17
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		15.200	6.064	823.30		241.35	1064.65
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	314.89		17.67	332.56
	Гвозди 3*70	кг				0.432	17.67	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		223.68	594.86
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Укрепление оконных коробок: без конопатки	коробк	4.000	0.976	137.23			137.23
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		787.200	7.872	1106.80			1106.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	787.200	7.872	1106.80			1106.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		54.340	15.163	2185.10		512.26	2697.36
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	24.400	3.904	530.40		86.80	617.20
	Шпаклевка	кг				5.6364	86.80	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.600	1.792	255.14		15.97	271.11
	Штукатурка гипсовая	кг				1.064	15.97	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	22.540	4.733	691.31		316.48	1007.79
	Олифа	кг				0.4508	25.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.2908	291.24	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.800	4.734	708.25		93.01	801.26
	Известь	кг				5.544	46.24	
	Цемент	кг				8.064	46.77	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования</i>		4.000	3.200	449.92		96.98	546.90
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	4.000	3.200	449.92		96.98	546.90
	Цемент	кг				16.72	96.98	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		4.000	3.188	448.23		101.62	549.85
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	4.000	3.188	448.23		101.62	549.85
	Цемент	кг				17.52	101.62	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1509.880	25.931	3376.48		566.73	3943.21
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1480.000	14.800	1921.19			1921.19
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		60.96	220.46
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	57.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.800	0.795	114.55		99.85	214.40
	Олифа	кг				0.232	12.99	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9048	86.86	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.080	0.816	116.18		61.76	177.94
	Олифа	кг				0.0816	4.57	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5957	57.19	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.000	3.080	396.18		236.32	632.50
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.38	228.48	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.000	5.200	668.88		107.84	776.72
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.96	92.16	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		224.950	56.143	7931.54		1423.06	9354.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.38	564.91
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена проушин на люках	шт	2.000	0.752	105.73		169.78	275.51
	Проушина д/замка	шт				2	169.00	
	Саморез 3,5*16	шт				6	0.78	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		661.06	1185.49
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		388.73	703.67
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		154.746	153.810	23473.17		352.15	23825.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	34.781	5533.65		320.15	5853.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<i>10.000</i>	<i>5.600</i>	<i>787.36</i>			<i>787.36</i>
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	10.000	5.600	787.36			787.36
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		<i>107.646</i>	<i>113.429</i>	<i>17152.16</i>		<i>32.00</i>	<i>17184.16</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	9.116	13.309	1871.30			1871.30
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.530	74.120	11756.91			11756.91
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряжи или асбест шнура	соедин	10.000	1.300	182.78		32.00	214.78
	Лен сантехнический	кг				0.2	32.00	
	Итого:		2770.91	300.961	44177.87	102.39	3955.21	48133.08

Сдал: управдом Гуссакенко М.Б. Толушаф
подпись МП

Принял: кв н 7 Данилкина В.И. Дауф -
подпись МП

инженер ЭИЭО-2 Сушикова В.В.
Сушиф