

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "179 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ     | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>   |        | <b>3347.131</b> | <b>90.301</b>            | <b>12586.70</b> |                        | <b>862.71</b>        | <b>13449.41</b> |
|                 | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>  |        | <b>13.731</b>   | <b>23.139</b>            | <b>3412.50</b>  |                        |                      | <b>3412.50</b>  |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м | 0.960           | 3.840                    | 609.10          |                        |                      | 609.10          |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м | 1.708           | 4.441                    | 704.40          |                        |                      | 704.40          |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м | 0.493           | 0.552                    | 87.59           |                        |                      | 87.59           |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)  | 1000 м | 3.744           | 11.644                   | 1637.12         |                        |                      | 1637.12         |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м | 6.826           | 2.662                    | 374.29          |                        |                      | 374.29          |
|                 | <i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>   |        | <b>795.000</b>  | <b>7.950</b>             | <b>1117.77</b>  |                        |                      | <b>1117.77</b>  |
|                 | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)       | м2     | 795.000         | 7.950                    | 1117.77         |                        |                      | 1117.77         |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>  |        | <b>25.800</b>   | <b>7.430</b>             | <b>1044.71</b>  |                        |                      | <b>1044.71</b>  |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.  | м2     | 25.800          | 7.430                    | 1044.71         |                        |                      | 1044.71         |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i> |        | <b>2423.800</b> | <b>32.198</b>            | <b>4258.21</b>  |                        | <b>862.71</b>        | <b>5120.92</b>  |
|                 | Выкашивание газонов: газонокосилкой  | м2     | 2400.000        | 24.000                   | 3115.44         |                        |                      | 3115.44         |
|                 | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами  | шт     | 3.000           | 1.860                    | 239.25          |                        | 91.44                | 330.69          |
|                 | Олифа  | кг     |                 |                          |                 | 0.09                   | 5.04                 |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая   | кг     |                 |                          |                 | 0.9                    | 86.40                |                 |
|                 | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров  | м2     | 4.800           | 0.658                    | 94.80           |                        | 82.63                | 177.43          |
|                 | Олифа  | кг     |                 |                          |                 | 0.192                  | 10.75                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая   | кг     |                 |                          |                 | 0.7488                 | 71.88                |                 |
|                 | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов  | м2     | 16.000          | 5.680                    | 808.72          |                        | 688.64               | 1497.36         |
|                 | Олифа  | кг     |                 |                          |                 | 1.6                    | 89.60                |                 |
|                 | Эмаль ПФ-115 белая   | кг     |                 |                          |                 | 6.24                   | 599.04               |                 |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>                          |        | <b>88.800</b>   | <b>19.584</b>            | <b>2753.51</b>  |                        |                      | <b>2753.51</b>  |

| Дата выполнения | Работа / Материалы   | Ед.    | Объем работ    | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего           |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                 | Очистка желобов от грязи и листьев   | м2     | 28.800         | 2.304                    | 323.94          |                       |                      | 323.94          |
|                 | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.   | м2     | 60.000         | 17.280                   | 2429.57         |                       |                      | 2429.57         |
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>         |        | 64.121         | 119.928                  | 18795.19        |                       | 320.15               | 19115.34        |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i> |        | 36.100         | 31.451                   | 5005.45         |                       | 320.15               | 5325.60         |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП   | 100 м  | 0.100          | 0.501                    | 96.16           |                       |                      | 96.16           |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                                 | шт     | 32.000         | 8.000                    | 1268.96         |                       |                      | 1268.96         |
|                 | Перевод ГВС по телефонограмме  | шт     | 2.000          | 1.000                    | 158.62          |                       |                      | 158.62          |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону  | шт     | 1.000          | 18.010                   | 2856.75         |                       | 320.15               | 3176.90         |
|                 | Болт 16*70   | кг     |                |                          |                 | 0.9                   | 65.51                |                 |
|                 | Гайка М 16   | кг     |                |                          |                 | 0.05                  | 5.13                 |                 |
|                 | Прокладки паранитовые 80   | шт     |                |                          |                 | 6                     | 170.16               |                 |
|                 | Прокладки паранитовые д-50   | шт     |                |                          |                 | 3                     | 65.61                |                 |
|                 | Резина листовая  | кг     |                |                          |                 | 0.15                  | 13.74                |                 |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)  | 1 узел | 1.000          | 3.940                    | 624.96          |                       |                      | 624.96          |
|                 | <i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i> |        | 28.021         | 88.477                   | 13789.74        |                       |                      | 13789.74        |
|                 | Запуск системы отопления   | 1000 м | 9.294          | 13.569                   | 1907.83         |                       |                      | 1907.83         |
|                 | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках      | 1000 м | 18.727         | 74.908                   | 11881.91        |                       |                      | 11881.91        |
|                 | <b>Итого:</b>  |        | <b>3411.25</b> | <b>210.229</b>           | <b>31381.89</b> | <b>19.87</b>          | <b>1182.86</b>       | <b>32564.75</b> |

Сдал: управдом Семеновиченко М.Б Реф  
подпись МП

Принял: Кв-ра 18 Сербунов Р.В.  
подпись МП

инженер №70-2  
Сумкина О.В  
Суд