

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3056.548	169.444	25512.75		876.93	26389.68
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.248	17.882	2667.30			2667.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	700.28			700.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.360	0.403	63.96			63.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.981	9.271	1303.49			1303.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.289	0.113	15.85			15.85
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1059.700	20.710	3127.96		64.13	3192.09
	Перетирка штукатурки стен входов в подвал	м2	12.000	4.920	700.51		4.26	704.77
	Цемент	кг				0.7344	4.26	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1045.400	10.454	1658.21			1658.21
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.300	5.336	769.24		59.87	829.11
	Цемент	кг				10.3224	59.87	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		98.000	55.958	9419.97		591.14	10011.11
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	98.000	55.958	9419.97		591.14	10011.11
	Цемент	кг				101.92	591.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		202.600	49.934	6765.20		164.12	6929.32
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	132.000	27.720	3733.05		153.12	3886.17
	Цемент	кг				26.4	153.12	
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	39.600	9.504	1222.50			1222.50
	Перетирка штукатурки :фасадов, цоколей гладких с земли и лесов	м2	31.000	12.710	1809.65		11.00	1820.65
	Цемент	кг				1.8972	11.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1628.000	16.280	2113.31			2113.31
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1628.000	16.280	2113.31			2113.31
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		62.000	8.680	1419.01		57.54	1476.55
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	62.000	8.680	1419.01		57.54	1476.55
	Цемент	кг				9.92	57.54	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		49.424	72.951	11393.49		565.41	11958.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.950	4750.67		565.41	5316.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		15.324	42.500	6546.66			6546.66
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1519.04			1519.04
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.924	31.696	5027.62			5027.62
	Итого:		3105.97	242.395	36906.24	156.21	1442.34	38348.58

Сдал: Акулинов Е. В. (управдом) [подпись]
подпись МП

Инженер по ОО-а Сушилов Сушилов В. В.

Собств. кв. 12
уракинов Р. В. [подпись]