

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строеению "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2163.250	40.489	53848.43			53848.43
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6.250	17.929	2672.89			2672.89
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.660	4.316	684.60			684.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.020	9.392	1320.54			1320.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.256	0.100	14.03			14.03
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1308.000	13.080	2074.75			2074.75
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1308.000	13.080	2074.75			2074.75
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		848.000	8.480	1100.79			1100.79
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	848.000	8.480	1100.79			1100.79
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	48000.00			48000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	48000.00			48000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		49.436	72.775	11363.34		565.41	11928.75
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	29.950	4750.67		565.41	5316.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		15.336	42.324	6516.51			6516.51
	Запуск системы отопления	1000 м	7.488	10.932	1537.11			1537.11
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.848	31.392	4979.40			4979.40
	Итого:		2212.69	113.264	65211.77	5.02	565.41	65777.18

Сдал: Акулов Э.В. (управдом)  
подпись МП

Общештатный инженер  
 Собств. кв. №31  
 Акулов А.А.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Инженер МЭО-2 Сульф Сушкова ОВ