

Ведомость по планируемым работам

С/м 01.17 по 31.12.17

По Строению "189 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.636	29.602	4427.43			4427.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 4		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.322	6.037	957.62			957.62
	189 квартал - 4		2.322	6.037	957.62	0		957.62
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 4		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	2082.26			2082.26
	189 квартал - 4		4.762	14.810	2082.26	0		2082.26
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.175	0.068	9.59			9.59
	189 квартал - 4		0.175	0.068	9.59	0		9.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	234.65		24.73	259.38
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		24.73	259.38
	189 квартал - 4		1.000	1.550	234.65	6.125	24.73	259.38
	Гвозди 1,6*25	кг				6.125	24.73	259.38
	Штапик оконный	м				0.005	0.25	
						6.12	24.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		80.80	6021.03
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	189 квартал - 4		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 4		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	189 квартал - 4		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 4		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		15.19	301.28

