

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4361.391	182.827	27342.84		15096.16	42439.00
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		253.591	51.741	7862.06			7862.06
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1827.30			1827.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.043	10.512	1667.38			1667.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.084	18.921	2660.32			2660.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.584	0.228	32.03			32.03
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3325.200	33.252	5274.43			5274.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3325.200	33.252	5274.43			5274.43
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		24.000	13.704	2306.93		144.77	2451.70
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	24.000	13.704	2306.93		144.77	2451.70
	Цемент	кг				24.96	144.77	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		632.300	12.357	1656.78		670.88	2327.66
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	600.000	6.000	778.86			778.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		113.52	432.52
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	106.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	28.300	3.877	558.92		557.36	1116.28
	Олифа	кг				1.132	63.39	
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				4.4148	493.97	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		126.300	71.773	10242.64		14280.51	24523.15
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	37.600	3.008	422.92			422.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	23.000	6.624	931.33			931.33

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	8.000	8.400	1332.41			1332.41
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	53.700	49.941	7021.70		14203.99	21225.69
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1.0203	67.47	
	Шифер 7-волновый	шт				72.495	14136.52	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		282.655	307.080	46442.34		8680.59	55122.93
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		108.000	110.721	17223.63		1822.36	19045.99
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1696.24	10266.48
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров в ИТП	шт	3.000	10.440	1486.45			1486.45
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1485.17		126.12	1611.29
	Болт 10*80	шт				9	6.30	
	Гайка	шт				9	63.00	
	Толуол ч.фас	кг				0.75	56.82	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		30.300	18.303	2650.55			2650.55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	30.000	16.800	2362.08			2362.08
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		144.355	178.056	26568.16		6858.23	33426.39
	Запуск системы отопления	1000 м	21.344	31.162	4381.40			4381.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	12.000	6.120	816.22		212.04	1028.26
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.86	212.04	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.951	79.804	12658.51			12658.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	42.000	15.540	2092.77			2092.77
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	26.000	12.480	1754.69		242.74	1997.43
	Лен сантехнический	кг				0.52	83.20	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.52	159.54	
	Ремонт задвижек ГВС,,ХВС,отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	3.000	10.440	1486.45		78.50	1564.95
	Паранит 3мм	кг				0.756	78.50	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1059.24		2252.41	3311.65
	Лен сантехнический	кг				0.0732	11.71	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1059.24		2252.22	3311.46
	Лен сантехнический	кг				0.072	11.52	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2240.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		1504.16	2617.26
	Лен сантехнический	кг				0.056	8.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	1495.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		26.000	2.860	402.12		234.00	636.12
	Смена ламп накаливания	шт	26.000	2.860	402.12		234.00	636.12
	Лампа 95 вт	шт				26	234.00	
	Итого:		4670.05	492.767	74187.30	198.09	24010.75	98198.05

Сдал: Андреев Э.В. Уравадом
подпись МП

Принял: _____

Собств. кв. №50 БФ
Большеваренная П.А.
Кем номер №20-3
Верянова с/п/с