

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		9186.972	278.084	176943.63		19609.17	196552.80
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		523.572	106.851	16176.44			16176.44
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.760	23.040	3654.60			3654.60
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.948	18.065	2865.44			2865.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.578	1.767	280.34			280.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480.000	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	5053.92			5053.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.728	6.914	972.09			972.09
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		12.000	7.860	1218.77		8425.20	9643.97
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	6.000	2.700	418.66			418.66
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	6.000	5.160	800.11		8425.20	9225.31
	Почтовый ящик 5 секций	шт				6	8413.20	
	Саморез	шт				24	12.00	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	1.365	191.92			191.92
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.500	1.365	191.92			191.92
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5928.000	70.916	11033.82		3807.07	14840.89
	Демонтаж оконных коробок	короб	4.000	5.920	797.25			797.25
	Остекление новых окон стеклом толщ. 4 мм с одинарным переплетом	м2	2.000	1.460	205.28		718.91	924.19
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				1.56	644.97	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	5920.000	59.200	9390.30			9390.30
	Установка оконных блоков	м2	2.000	4.336	640.99		3088.16	3729.15
	Гвозди 4*100	кг				0.228	8.50	
	Оконн. блок	шт				1	3000.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				0.268	79.66	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		2500.000	25.000	3245.25			3245.25
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	3245.25			3245.25
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		197.900	63.292	8974.53		7376.90	16351.43
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	82.300	6.584	925.71			925.71
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створк	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	27.600	25.668	3608.92		7300.38	10909.30
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.5244	34.68	
	Шифер 7-волновый	шт				37.26	7265.70	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</i>		20.000	0.800	102.90			102.90
	Устранение мелких неисправностей мусоропровода	м	20.000	0.800	102.90			102.90
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		2.000	2.000	136000.00			136000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	136000.00			136000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		219.277	323.980	50574.97		5805.34	56380.31
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		136.000	119.800	19002.67		2255.25	21257.92
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2255.25	13682.23
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.04	2.53	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	4.000	15.760	2499.85			2499.85
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.400	2.004	384.63			384.63

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>82.877</i>	<i>202.176</i>	<i>31187.67</i>		<i>3550.09</i>	<i>34737.76</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	26.857	39.211	5513.09			5513.09
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.060	0.910	146.53		316.17	462.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	267.07	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.040	0.607	97.69		210.77	308.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.668	32.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0496	178.04	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов ГВС ,:диаметром более 50 мм, за 2 раза	м2	1.200	0.564	82.37		8.71	91.08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2952	7.01	
	Олифа	кг				0.0324	1.70	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов ХВС ,:диаметром более 50 мм, за 2 раза	м2	1.200	0.564	82.37		8.71	91.08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2952	7.01	
	Олифа	кг				0.0324	1.70	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.520	142.080	22536.73			22536.73
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		582.55	935.63
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	576.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		582.47	935.55
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	576.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	353.08		582.47	935.55
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	576.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	556.55		386.08	942.63
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	380.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	556.55		486.08	1042.63
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				4	480.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	556.55		386.08	942.63
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	380.00	
	Итого:		9406.25	602.064	227518.60	131.81	25414.51	252933.11

Сдал: Анучин Е.В. урядован Объем работ подтверждено
подпись МП

Эдуард
Собств. кв. № 124
Калинин Т. Д.

Принял: _____
подпись МП

Или номер № 90-3
Вереткова с/л 15 (Класс)