

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.722	31.392	4583.44			4583.44
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	793.10			793.10
	207/210 квартал - 13		1.250	5.000	793.10	0		793.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.482	3.853	611.19			611.19
	207/210 квартал - 13		1.482	3.853	611.19	0		611.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	88.83			88.83
	207/210 квартал - 13		0.500	0.560	88.83	0		88.83
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.720	20.899	2938.43			2938.43
	207/210 квартал - 13		6.720	20.899	2938.43	0		2938.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.770	1.080	151.89			151.89
	207/210 квартал - 13		2.770	1.080	151.89	0		151.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1149.200	11.492	1822.86			1822.86
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1149.200	11.492	1822.86			1822.86
	207/210 квартал - 13		1149.200	11.492	1822.86	0		1822.86
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		120.000	175.200	25587.96		61631.52	87219.48
	Ремонт бетонной отстки	м2	120.000	175.200	25587.96		61631.52	87219.48
	207/210 квартал - 13		120.000	175.200	25587.96	38.88	61631.52	87219.48
	Бетон М-200	м3				12	46440.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				24	1079.52	
	Доска 150*25*4000	м3				2.88	14112.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 13		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 13		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		530.000	75.700	10454.75		12802.55	23257.30
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	240.000	14.400	1956.38		3484.80	5441.18
	207/210 квартал - 13		240.000	14.400	1956.38	48	3484.80	5441.18
	Грунтовка	кг				48	3484.80	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	240.000	40.800	5543.09		9300.00	14843.09
	207/210 квартал - 13		240.000	40.800	5543.09	120	9300.00	14843.09
	Краска фасадная белая	кг				120	9300.00	
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	50.000	20.500	2955.28		17.75	2973.03
	207/210 квартал - 13		50.000	20.500	2955.28	3.06	17.75	2973.03
	Цемент	кг				3.06	17.75	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5.540	0.055	7.19			7.19
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5.540	0.055	7.19			7.19
	207/210 квартал - 13		5.540	0.055	7.19	0		7.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 13		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 13		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		132.473	131.830	19210.44			19210.44
	Запуск системы отопления	1000 м	15.682	22.896	3219.13			3219.13
	207/210 квартал - 13		15.682	22.896	3219.13	0		3219.13
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.791	55.164	8750.11			8750.11
	207/210 квартал - 13		13.791	55.164	8750.11	0		8750.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	207/210 квартал - 13		85.000	31.450	4235.37	0		4235.37
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	3005.83			3005.83
	207/210 квартал - 13		18.000	22.320	3005.83	0		3005.83
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		200.000	28.000	4577.44		185.60	4763.04
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	200.000	28.000	4577.44		185.60	4763.04
	207/210 квартал - 13		200.000	28.000	4577.44	32	185.60	4763.04
	Цемент	кг				32	185.60	
	Итого:		2383.03	540.110	78934.09	245.28	74754.92	153689.01

Сдал: В.А. Мамонтов В.А.
подпись МП

АСИ инженер ИСО-3
Вертманова СВ

(Handwritten signature)

Принял: _____
подпись МП

207-13-4/4 Жаворонко
Маргарита Францевна
ИСО-3