

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.906	37.767	5518.61			5518.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	951.72			951.72
	207/210 квартал - 16		1.500	6.000	951.72	0		951.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.886	4.904	777.81			777.81
	207/210 квартал - 16		1.886	4.904	777.81	0		777.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	207/210 квартал - 16		0.600	0.672	106.59	0		106.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.920	24.631	3463.15			3463.15
	207/210 квартал - 16		7.920	24.631	3463.15	0		3463.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.000	1.560	219.34			219.34
	207/210 квартал - 16		4.000	1.560	219.34	0		219.34
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.464	0.015	2.32			2.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.464	0.015	2.32			2.32
	207/210 квартал - 16		1.464	0.015	2.32	0		2.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 16		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 16		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		47.000	92.470	12452.60		24142.80	36595.40
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7.000	0.070	9.09			9.09
	207/210 квартал - 16		7.000	0.070	9.09	0		9.09
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	40.000	92.400	12443.51		24142.80	36586.31

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 16		40.000	92.400	12443.51	32.4	24142.80	36586.31
	Ограждение метал. 2м	шт				20	23136.40	
	Олифа	кг				2.8	156.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				9.6	849.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		400.000	82.000	11713.00		19.50	11732.50
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	50.000	4.000	562.40			562.40
	207/210 квартал - 16		50.000	4.000	562.40	0		562.40
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 16		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Укрепление карнизных свесов	сверле	150.000	20.400	3052.04		19.50	3071.54
	207/210 квартал - 16		150.000	20.400	3052.04	150	19.50	3071.54
	Саморез 3,5*16	шт				150	19.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 16		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		157.346	188.813	28080.41		10933.15	39013.56
	Запуск системы отопления	1000 м	19.776	28.873	4059.54			4059.54
	207/210 квартал - 16		19.776	28.873	4059.54	0		4059.54
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	2.000	30.340	4884.44		10933.15	15817.59
	207/210 квартал - 16		2.000	30.340	4884.44	35.88	10933.15	15817.59
	Скотч 50мм/66 м	шт				33.4	1636.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				2.48	9296.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.570	70.280	11147.81			11147.81
	207/210 квартал - 16		17.570	70.280	11147.81	0		11147.81
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	207/210 квартал - 16		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	3005.83			3005.83
	207/210 квартал - 16		18.000	22.320	3005.83	0		3005.83
	Итого:		654.82	429.906	62358.39	221.62	35230.70	97589.09

Сдал: Виталий Иванович В. А.

КВ-№2 - Удмуртская обл. ИА
- Лосев 41

Клиент №20-3
Вереткова СВ
Вид