

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "207/210 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.430	25.768	3762.27			3762.27
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 20		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.260	3.276	519.64			519.64
	207/210 квартал - 20		1.260	3.276	519.64	0		519.64
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 20		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 20		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.250	0.877	123.38			123.38
	207/210 квартал - 20		2.250	0.877	123.38	0		123.38
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		979.100	9.791	1553.05			1553.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	979.100	9.791	1553.05			1553.05
	207/210 квартал - 20		979.100	9.791	1553.05	0		1553.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 20		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 20		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		4500.000	45.000	5841.45			5841.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4500.000	45.000	5841.45			5841.45
	207/210 квартал - 20		4500.000	45.000	5841.45	0		5841.45

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		220.000	50.880	7153.73			7153.73
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	207/210 квартал - 20		60.000	4.800	674.88	0		674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 20		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 20		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		112.029	109.020	15922.41			15922.41
	Запуск системы отопления	1000 м	13.278	19.386	2725.66			2725.66
	207/210 квартал - 20		13.278	19.386	2725.66	0		2725.66
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.751	47.004	7455.77			7455.77
	207/210 квартал - 20		11.751	47.004	7455.77	0		7455.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 20		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 20		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		5854.66	269.300	38824.36	3.34	135.25	38959.61

Сдал: Влад Мачнев В.А.
подпись МП

Вен шежер мзо-3
Веретнова СВ

Принял: _____
подпись МП

кв. 58. Куренцова И.Т. - И. Куренцова