

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "211 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2764.252	164.426	23387.69		35413.68	58801.37
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.662	26.400	3902.72			3902.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.980	5.148	816.58			816.58
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		24.200	20.554	2871.98		2226.96	5098.94
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.200	1.638	230.30		10.31	240.61
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.400	1.496	192.43		10.80	203.23
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: петли	шт	8.000	9.200	1293.52		303.85	1597.37
	Петля 130 мм (навес)	шт				8	252.00	
	Шуруп 30*3	кг				1.28	51.85	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.600	5.580	784.55		1666.14	2450.69
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				3.708	1533.04	
	Штапик оконный	м				22.032	132.19	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		580.000	5.800	920.00			920.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	580.000	5.800	920.00			920.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.990	4.158	584.61			584.61

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	0.990	4.158	584.61			584.61
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		1761.000	52.070	7128.08		31842.47	38970.55
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		39.93	226.44
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		45.58	130.48
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	44.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	185.23		92.92	278.15
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Установка качели-маятника, карусели	качеля	1.000	24.280	3413.77		31609.42	35023.19
	Качели	шт				1	31609.42	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		349.200	42.728	6192.50		681.57	6874.07
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Смена проушин на люках	шт	8.000	3.008	422.92		679.12	1102.04
	Проушина д/замка	шт				8	676.00	
	Саморез 3,5*16	шт				24	3.12	
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		114.568	99.025	14683.59		320.15	15003.74
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		77.468	66.574	9519.52			9519.52
	Запуск системы отопления	1000 м	10.818	15.794	2220.68			2220.68
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Итого:		2878.82	263.451	38071.28	96.14	35733.83	73805.11

Сдал: *И.И. Мамбеева*
 подпись МП

инженер ИИ-3
Веретнова И.В.

Принял: _____
 подпись МП

ИИ-ИЧ-3:

И.И. Мамбеева
И.И.