

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3921.096	151.223	21450.83		5179.99	26630.82
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.806	26.068	3856.22			3856.22
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.983	5.156	817.81			817.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.543	0.608	96.47			96.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.098	12.745	1791.92			1791.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.972	2.719	382.30			382.30
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		25.900	23.701	3256.29		2605.13	5861.42
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.200	1.638	210.70		10.31	221.01
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.200	1.428	183.68		10.31	193.99
	Гвозди 3*70	кг				0.252	10.31	
	Смена дверных приборов: петли	шт	5.000	5.750	808.45		189.91	998.36
	Петля 130 мм (навес)	шт				5	157.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.8	32.41	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	956.08		113.00	1069.08
	Шпингалет	шт				4	96.80	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.500	5.445	726.20		2045.74	2771.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0135	0.68	
	Стекло 4мм	м2				4.68	1934.90	
	Штапик оконный	м				18.36	110.16	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1800.000	19.200	2757.00			2757.00
	Очистка подвалов от мусора	м2	600.000	7.200	853.56			853.56

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1200.000	12.000	1903.44			1903.44
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		0.990	4.158	584.61			584.61
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.990	4.158	584.61			584.61
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1758.000	28.500	3838.63		369.82	4208.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		82.36	321.61
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		54.62	1053.60
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Пудра алюминиевая	кг				0.144	21.12	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Смена отдельных частей металлического ограждения мусорных стоянок: сетки рабицы	м2	3.000	2.400	341.71		232.84	574.55
	Проволока вязальная	кг				0.096	4.35	
	Сетка рабица 1,5*10м	м2				3.06	228.49	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		288.200	36.880	5370.28		1542.36	6912.64
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.38	564.91
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1146.53	1441.79
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		220.880	190.526	28436.92		18055.60	46492.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<i>183.780</i>	<i>158.075</i>	<i>23272.85</i>		<i>17735.45</i>	<i>41008.30</i>
	Запуск системы отопления	1000 м	10.830	15.812	2223.14			2223.14
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.33	2312.99
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	245.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка растресканных канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	23.000	13.340	2180.82		36.02	2216.84
	Цемент	кг				6.21	36.02	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	18.000	8.640	1214.78		57.60	1272.38
	Лен сантехнический	кг				0.36	57.60	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	18.000	21.240	3177.72		6722.10	9899.82
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				18	6722.10	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	16.000	18.880	2824.64		5975.20	8799.84
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				16	5975.20	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2504.47		3364.20	5868.67
	Шаровый кран ду 20	шт				18	3364.20	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</i>		<i>20.000</i>	<i>2.200</i>	<i>309.32</i>		<i>180.00</i>	<i>489.32</i>
	Смена ламп накаливания	шт	20.000	2.200	309.32		180.00	489.32
	Лампа 95 вт	шт				20	180.00	
	Итого:		4161.98	343.949	50197.07	153.34	23415.59	73612.66

Сдал:

подпись

МП

Принял:

Член комисс. МКД № 3
 Воронова СВ
 ДП-16-32
 Баммеева Е.В.