

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>17879.347</b>	<b>583.082</b>	<b>80457.52</b>		<b>30528.99</b>	<b>110986.51</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>40.516</b>	<b>75.835</b>	<b>11220.49</b>			<b>11220.49</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>54.900</b>	<b>31.521</b>	<b>4529.40</b>		<b>7082.89</b>	<b>11612.29</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	7.200	2.808	394.80			394.80
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	7.200	2.448	344.19			344.19
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	12.000	0.960	121.55		2859.60	2981.15
	Замок навесной	шт				12	2859.60	
	Смена дверных приборов: петли	шт	6.000	6.900	970.14		227.89	1198.03
	Петля 130 мм (навес)	шт				6	189.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.96	38.89	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		589.64	1517.60
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	559.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	213.71		150.09	363.80
	Ручка-скоба	шт				4	144.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1557.05		3255.67	4812.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>4011.000</b>	<b>43.710</b>	<b>6067.77</b>			<b>6067.77</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2211.000	22.110	3507.09			3507.09
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>30.000</b>	<b>43.800</b>	<b>5841.61</b>		<b>10050.00</b>	<b>15891.61</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	30.000	43.800	5841.61		10050.00	15891.61
	Бетон М-100	м3				3	10050.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>218.220</b>	<b>41.220</b>	<b>5940.49</b>		<b>1550.30</b>	<b>7490.79</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	79.000	12.640	1717.27		281.03	1998.30
	Шпаклевка	кг				18.249	281.03	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	3.060	2.846	410.25		59.02	469.27
	Олифа	кг				0.2754	15.42	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4927	43.60	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	31.360	10.035	1428.81		34.66	1463.47
	Гипс строительный	кг				3.0921	16.73	
	Цемент	кг				3.0921	17.93	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	79.000	5.925	939.82		745.60	1685.42
	Грунтовка	кг				10.27	745.60	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	24.000	5.040	736.09		336.98	1073.07
	Олифа	кг				0.48	26.88	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.504	310.10	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.800	4.734	708.25		93.01	801.26
	Известь	кг				5.544	46.24	
	Цемент	кг				8.064	46.77	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>3.011</b>	<b>12.646</b>	<b>1778.06</b>			<b>1778.06</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	3.011	12.646	1778.06			1778.06
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>120.000</b>	<b>34.560</b>	<b>4859.14</b>			<b>4859.14</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>12841.000</b>	<b>197.970</b>	<b>25920.11</b>		<b>10307.15</b>	<b>36227.26</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		185.83	556.28
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.04	179.52	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		248.32	3007.43
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.55	216.75	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	11.440	1608.46		345.83	1954.29
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	45.64	
	Доска обреш.25*4000	м3				0.048	300.19	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	12.000	27.720	3733.05		9263.23	12996.28
	Ограждение метал. 2м	шт				6	8795.28	
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Электроды МР-4	кг				2.88	202.00	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>558.700</b>	<b>98.090</b>	<b>13776.02</b>		<b>875.97</b>	<b>14651.99</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	127.200	10.176	1430.75			1430.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	10123.20			10123.20
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	160.000	1.600	224.96			224.96
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.500	5.610	788.77		875.97	1664.74
	Проволока вязальная	кг				0.0275	1.25	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4.4	874.72	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	10.000	6.100	857.66			857.66
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68			350.68
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>2.000</b>	<b>3.730</b>	<b>524.43</b>		<b>662.68</b>	<b>1187.11</b>
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		551.347	574.581	86604.60		38548.64	125153.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		80.200	82.456	12908.86		11058.15	23967.01
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		220.27	6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73		37.88	1015.61
	Толуол ч.фас	кг				0.5	37.88	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10800.00	11149.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10800.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		<b>471.147</b>	<b>492.125</b>	<b>73695.74</b>		<b>27490.49</b>	<b>101186.23</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6825.64			6825.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.800	12.136	1953.77		4197.88	6151.65
	Скотч 50мм/66 м	шт				13	637.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.992	3560.88	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		2123.44	3100.33
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	343.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	480.13		18.41	498.54
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	3.000	2.160	288.08		11.04	299.12
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.465	11.04	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	480.13		18.41	498.54
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.146	116.584	18492.55			18492.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	30.000	7.500	1054.50			1054.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	40.000	23.200	3261.92		58.32	3320.24
	Цемент	кг				10.8	58.32	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	18.000	12.780	2089.27		4185.61	6274.88
	Труба 100/1000	шт				17.964	4185.61	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	18.000	17.640	2459.19			2459.19
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	33.250	48.545	6825.43			6825.43
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	2226.20		1544.30	3770.50
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	18.000	16.740	2504.47		3364.20	5868.67
	Шаровый кран ду 20	шт				18	3364.20	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	14.000	13.020	1947.92		1648.36	3596.28
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	1648.36	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	523.45		338.12	861.57
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д32	шт				4	80.24	
	Труба ду 32	т				0.0077	257.61	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	1037.37		581.66	1619.03
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	шт				6	90.00	
	Труба 25	т				0.0143	491.01	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.500	5.785	917.62		377.08	1294.70
	Лен сантехнический	кг				0.0032	0.71	
	Резьба Д15	шт				10	90.00	
	Труба ду 15	т				0.0083	286.37	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.000	5.940	942.20		421.72	1363.92
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.65	
	Резьба Ду20	шт				6	90.00	
	Труба 20	т				0.01	331.07	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	8.000	10.560	1675.03		985.71	2660.74
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба Д32	шт				8	160.48	
	Труба ду 32	т				0.0248	824.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	8.000	7.120	1129.37		425.32	1554.69
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.87	
	Резьба Д15	шт				8	72.00	
	Труба ду 15	т				0.0102	352.45	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		210.87	681.97
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		198.22	590.80

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Ду20	шт				4	60.00	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		212.66	777.35
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.43	
	Резьба Д15	шт				4	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	26.000	26.000	4077.84		739.28	4817.12
	Контрогайка ф15	шт				26	156.00	
	Лен сантехнический	кг				0.052	11.28	
	Муфта ду 15	шт				26	364.00	
	Сгон д-15	шт				26	208.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	32.000	10.560	1656.23		1632.00	3288.23
	Контрогайка Ду 20	шт				32	256.00	
	Муфта Ду20	шт				32	704.00	
	Сгон д 20	шт				32	672.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</i>		<i>60.000</i>	<i>6.600</i>	<i>927.96</i>		<i>540.00</i>	<i>1467.96</i>
	Смена ламп накаливания	шт	60.000	6.600	927.96		540.00	1467.96
	Лампа 95 вт	шт				60	540.00	
	<b>Итого:</b>		<b>18490.69</b>	<b>1164.263</b>	<b>167990.08</b>	<b>580.81</b>	<b>69617.63</b>	<b>237607.71</b>

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

*инженер ЖЭО-3*

*Вереткова И.В.*

*212-7-82: Андрей*  
*Игорьевский Л.П.*