

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		117.649	28.264	4234.92			4234.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	605.01			605.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.809	2.026	321.38			321.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.730	12.020	1690.03			1690.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	248.02			248.02
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.200	8.890	1192.89		1715.22	2908.11
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60			180.60
	Перенавеска дверного полотна	полотн	1.000	1.920	269.95		34.77	304.72
	Гвозди 3*70	кг				0.08	3.27	
	Петля 130 мм (навес)	шт				1	31.50	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.600	5.566	742.34		1680.45	2422.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0168	0.85	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1678.13	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		695.700	8.348	989.70			989.70
	Очистка подвалов от мусора	м2	695.700	8.348	989.70			989.70
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		120.000	16.920	2766.08		361.92	3128.00
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	120.000	16.920	2766.08		361.92	3128.00
	Цемент	кг				62.4	361.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		80.000	66.914	10410.21		10262.89	20673.10
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	72.000	18.000	2855.16			2855.16
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73			977.73
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		10000.00	10349.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10000.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		7.200	1.512	220.83		101.09	321.92
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	7.200	1.512	220.83		101.09	321.92
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.0512	93.03	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		0.882	1.852	260.42			260.42
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	0.882	1.852	260.42			260.42
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.000	3.456	485.91			485.91
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2428.000	30.850	3993.86		1059.74	5053.60
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		70.16	229.66
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	25.000	5.500	707.46		374.00	1081.46
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.25	374.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		712.900	16.403	2129.77			2129.77
	Малый ремонт полотен люков чердачных, выхода на кровлю	м2	6.000	2.040	286.82			286.82

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. Скалывание сосулек.	м2	36.000	3.600	506.16			506.16
	Очистка чердаков от мусора	м2	666.900	8.003	948.73			948.73
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	4.000	2.760	388.06			388.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		419.215	391.804	61096.87		37899.09	98995.96
	Запуск системы отопления	1000 м	17.175	25.075	3977.48			3977.48
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.600	9.102	1465.33		379.02	1844.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		1580.82	2557.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	488.44		1580.82	2069.26
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.840	75.360	11953.60			11953.60
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	46.000	17.020	2292.08			2292.08
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	41.000	23.780	3887.55			3887.55
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	32.000	15.360	2159.62		298.75	2458.37
	Лен сантехнический	кг				0.64	102.40	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.64	196.35	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1986.70	2735.39
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1497.37		2495.27	3992.64
	Лен сантехнический	кг				0.1098	23.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2471.44	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1501.48	2250.17
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	11.000	10.230	1622.68		1956.90	3579.58
	Лен сантехнический	кг				0.147	31.90	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1925.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	21.000	19.530	3097.85		2539.75	5637.60
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаровый кран ду 20	шт				21	2520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	11.000	10.230	1622.68		1950.82	3573.50
	Лен сантехнический	кг				0.119	25.82	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1925.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	2360.27		1942.78	4303.05
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		1282.78	3495.53
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1260.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1128.12	2013.22
	Лен сантехнический	кг				0.042	6.72	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		288.40	719.99
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		384.26	902.95
	Резьба ду25	шт				3	51.00	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		420.33	1267.36
	Резьба Д15	шт				6	48.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	372.33	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		132.73	525.31
	Лен сантехнический	кг						
	Труба 20	т				0.0007	0.16	
						0.0041	132.57	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	523.45		400.34	923.79
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0077	360.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		280.22	780.76
	Резьба Д15	шт				4	32.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		132.79	525.37
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба 20	т				0.0041	132.57	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	459.76		384.26	844.02
	Резьба ду25	шт				3	51.00	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	215.79		164.15	379.94
	Резьба Д32	шт				1	20.06	
	Труба ду 32	т				0.0031	144.09	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	347.98		159.95	507.93
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		256.18	582.33
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		167.03	667.57
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба ду 15	т				0.0051	166.70	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	24.000	7.920	1242.17		1158.51	2400.68
	Контрогайка ф15	шт				24	192.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				24	456.00	
	Сгон д-15	шт				24	504.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	30.000	9.900	1552.72		1863.05	3415.77
	Контрогайка Ду 20	шт				30	330.00	
	Лен сантехнический	кг				0.048	9.05	
	Муфта Ду20	шт				30	660.00	
	Сгон д 20	шт				30	864.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	22.000	10.560	1656.23		1304.59	2960.82
	Контрогайка Ду 25	шт				22	191.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0324	7.03	
	Муфта ду 25	шт				22	314.16	
	Сгон 25	шт				22	792.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	6.000	2.880	451.70		378.12	829.82
	Контрогайка ду 32	шт				6	67.80	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	3.12	
	Муфта ду 32	шт				6	108.00	
	Сгон 32	шт				6	199.20	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	14.000	15.400	2442.75		2596.94	5039.69
	Лен сантехнический	кг				0.161	34.94	
	Сгон д-15	шт				14	112.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				14	2450.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	22.000	24.200	3838.60		4068.53	7907.13
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Сгон д-15	шт				22	176.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				22	3850.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		10.000	3.440	526.66		947.20	1473.86
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	8.000	1.760	260.18		123.20	383.38
	Болт 10*80	шт				16	11.20	
	Гайка	шт				16	112.00	
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	2.000	1.680	266.48		824.00	1090.48
	Колесо опоры неповорот.	шт				2	824.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		125.000	70.000	10472.70		2370.52	12843.22
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм",	м	125.000	70.000	10472.70		2370.52	12843.22
	Вилатерм Ду 20	м				128.75	2150.12	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				38	220.40	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	7.460	1048.88		1236.63	2285.51
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	2.000	4.480	629.89		738.47	1368.36
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				1	546.42	
	Саморез 3,5*45	шт				14	5.18	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	91.34	
	Черенки д/лопат	шт				2	92.20	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	2.000	2.980	418.99		498.16	917.15
	Болт 6*60	кг				0.056	4.61	
	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	415.96	
	Черенок	шт				2	76.00	
	Шайба М6	кг				0.005	0.45	
	Итого:		4741.95	657.115	99988.64	769.17	55954.30	155942.94

Сдал: Александр Корышев А.А. 219-16-49 Савкова Т.А.
подпись МП

ИИШЕР №0-3 Вереткова И.И.
Иван

Принял: _____
подпись МП