

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "221 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		6.099	4.550	647.02			647.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.200	0.400	63.45			63.45
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.588	2.469	347.18			347.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.311	1.681	236.39			236.39
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		8.000	22.987	3583.55		206.17	3789.72
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	6.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		206.17	3062.92
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87			488.87
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		150.000	1.500	194.71			194.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	150.000	1.500	194.71			194.71
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		3.600	0.072	10.25		319.68	329.93
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	3.600	0.072	10.25		319.68	329.93
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.936	187.20	
	Стеклоткань	м				3.6	132.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		98.551	69.895	10336.69		3530.08	13866.77
	Запуск системы отопления	1000 м	3.151	4.600	590.93			590.93

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	28.000	10.360	1395.18			1395.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	8.000	4.640	758.55			758.55
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	885.10		726.08	1611.18
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	1180.13		969.11	2149.24
	Лен сантехнический	кг				0.042	9.11	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	885.10		510.08	1395.18
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1.000	1.320	215.79		110.82	326.61
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 32	т				0.0031	110.71	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.21	420.28
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.21	420.28
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		62.62	250.32
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Труба ду 15	т				0.0019	62.51	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	8.000	2.640	414.06		225.74	639.80
	Контрогайка ф15	шт				8	48.00	
	Лен сантехнический	кг				0.008	1.74	
	Муфта ду 15	шт				8	112.00	
	Сгон д-15	шт				8	64.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	12.000	3.960	621.09		713.21	1334.30
	Контрогайка Ду 20	шт				12	96.00	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Муфта Ду20	шт				12	264.00	
	Сгон Д 20	шт				12	348.00	
	<b>Итого:</b>		<b>266.35</b>	<b>99.505</b>	<b>14851.69</b>	<b>90.88</b>	<b>4055.93</b>	<b>18907.62</b>

Сдал: Сергей Александрович  
 подпись МП

2021-06-12  
 Семенов

Аммиер №0-3  
 Вереснова СВЗ РИО

Принял: \_\_\_\_\_  
 подпись МП