

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "32мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004

от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		169.436	61.226	9187.58			9187.58
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.100	8.400	1332.41			1332.41
	32мк-н - 8		2.100	8.400	1332.41	0		1332.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.336	16.474	2613.04			2613.04
	32мк-н - 8		6.336	16.474	2613.04	0		2613.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	32мк-н - 8		0.600	0.672	106.59	0		106.59
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	32мк-н - 8		150.000	6.600	1046.89	0		1046.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.200	28.612	4022.85			4022.85
	32мк-н - 8		9.200	28.612	4022.85	0		4022.85
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	32мк-н - 8		1.200	0.468	65.80	0		65.80
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1039.000	10.390	1648.06			1648.06
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1039.000	10.390	1648.06			1648.06
	32мк-н - 8		1039.000	10.390	1648.06	0		1648.06
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		160.000	91.360	15379.54		965.12	16344.66
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	160.000	91.360	15379.54		965.12	16344.66
	32мк-н - 8		160.000	91.360	15379.54	166.4	965.12	16344.66
	Цемент	кг				166.4	965.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	5447.01		135.25	5582.26
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	32мк-н - 8		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	32мк-н - 8		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	951.72			951.72
	32мк-н - 8		6.000	6.000	951.72	0		951.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		805.000	103.600	14171.38		21438.15	35609.53
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	400.000	24.000	3260.64		5808.00	9068.64
	32мк-н - 8		400.000	24.000	3260.64	80	5808.00	9068.64
	Грунтовка	кг				80	5808.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	400.000	68.000	9238.48		15500.00	24738.48
	32мк-н - 8		400.000	68.000	9238.48	200	15500.00	24738.48
	Краска фасадная белая	кг				200	15500.00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		130.15	1802.41
	32мк-н - 8		5.000	11.600	1672.26	22.44	130.15	1802.41
	Цемент	кг				22.44	130.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2.400	0.024	3.11			3.11
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2.400	0.024	3.11			3.11
	32мк-н - 8		2.400	0.024	3.11	0		3.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.000	20.040	3846.28			3846.28
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.000	20.040	3846.28			3846.28
	32мк-н - 8		4.000	20.040	3846.28	0		3846.28
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		125.195	124.621	18156.85			18156.85
	Запуск системы отопления	1000 м	20.724	30.257	4254.13			4254.13
	32мк-н - 8		20.724	30.257	4254.13	0		4254.13
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	12.471	49.884	7912.60			7912.60
	32мк-н - 8		12.471	49.884	7912.60	0		7912.60
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 8		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	32мк-н - 8		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		80.000	11.200	1830.98		74.24	1905.22
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	80.000	11.200	1830.98		74.24	1905.22
	32мк-н - 8		80.000	11.200	1830.98	12.8	74.24	1905.22
	Цемент	кг				12.8	74.24	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	80000.00			80000.00
	Текущий ремонт подъезда	подье	1.000	1.000	80000.00			80000.00
	32мк-н - 8		1.000	1.000	80000.00	0		80000.00
	Итого:		2425.03	457.801	149670.79	484.98	22612.76	172283.55

Сдал: Иванов В. А.
подпись МП

Принял: Иванов В. А.
подпись МП

Иванов В. А. Иванов В. А.