

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "А квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2900.390	266.902	40435.29		6269.33	46704.62
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.865	26.690	4022.71			4022.71
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.625	5.250	832.75			832.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.880	0.986	156.34			156.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.700	8.863	1246.21			1246.21
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.296	2.845	400.06			400.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		16.600	7.724	1059.14		479.67	1538.81
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6.600	2.244	288.65		16.20	304.85
	Гвозди 3*70	кг				0.396	16.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	4.000	1.520	213.71		109.69	323.40
	Ручка-скоба	шт				4	103.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1557.000	15.570	2189.14			2189.14
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1557.000	15.570	2189.14			2189.14
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		170.000	97.070	16340.76		1075.08	17415.84
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	170.000	97.070	16340.76		1075.08	17415.84
	Песок раств.	т				0.1241	49.64	
	Цемент	кг				176.8	1025.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		66.800	67.878	9737.36		1034.35	10771.71
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	46.800	13.478	1895.06			1895.06

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	20.000	54.400	7842.30		1034.35	8876.65
	Известь	кг				61.6	513.74	
	Цемент	кг				89.76	520.61	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		936.000	19.360	2500.85		729.60	3230.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	896.000	8.960	1163.10			1163.10
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		121.92	440.92
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	115.20	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	36.000	7.920	1018.75		607.68	1626.43
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6.12	587.52	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		132.125	28.880	4060.90		2287.95	6348.85
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 крс	8.575	0.171	24.42		761.46	785.88
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.2295	445.90	
	Стеклоткань	м				8.575	315.56	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створк	4.000	3.800	534.28		76.52	610.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Угольник 15	шт				4	76.00	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		590.07	847.37
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		181.344	240.032	37096.96		320.15	37417.11
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		144.244	207.581	31932.89			31932.89
	Запуск системы отопления	1000 м	17.990	26.265	3692.91			3692.91
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	36.254	145.016	23002.44			23002.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1896.37			1896.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД		24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Смена ламп накаливания	шт	24.000	2.640	371.18		216.00	587.18
	Лампа 95 вт	шт				24	216.00	
	Итого:		3105.73	509.574	77903.43	416.20	6805.48	84708.91

Сдал: управдел Тучаевский М. Б
подпись МП

вн инженер М 20-3
Веретникова СВ

Принял: кв №31 Огородников Б
подпись МП

СВ