

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3072.960	118.195	16872.99		3606.35	20479.34
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.920	19.045	2886.70			2886.70
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.544	0.609	96.65			96.65
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.850	5.987	841.73			841.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.746	1.461	205.40			205.40
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.400	9.126	1322.28		1308.83	2631.11
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.400	1.716	241.27		10.80	252.07
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	3.000	1.140	160.28			160.28
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	549.55		1062.17	1611.72
	Стекло 4мм	м2				3.12	1062.17	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		927.000	9.270	1470.41			1470.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	927.000	9.270	1470.41			1470.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		72.540	14.422	2020.86		491.65	2512.51
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	44.840	7.174	974.71		159.51	1134.22
	Шпаклевка	кг				10.358	159.51	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.400	1.496	213.00		67.26	280.26
	Олифа	кг				0.1088	6.09	
	Шпаклевка	кг				0.4216	6.49	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.4658	54.68	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.900	1.888	268.81		6.52	275.33
	Гипс строительный	кг				0.5817	3.15	
	Цемент	кг				0.5817	3.37	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	18.400	3.864	564.34		258.36	822.70
	Олифа	кг				0.368	20.61	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.6864	237.75	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		20.800	5.990	842.25			842.25
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	20.800	5.990	842.25			842.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1628.000	21.458	2787.73		222.62	3010.35
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1617.000	16.170	2099.03			2099.03
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.12	217.20
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	32.64	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		60.96	220.46
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	57.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	0.548	79.00		68.86	147.86
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.624	59.90	
	Окраска турника	турник	3.000	2.100	270.12		55.68	325.80
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		395.300	35.154	5018.33		920.57	5938.90
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.800	2.944	413.93			413.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	270.000	2.700	379.62			379.62
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		480.00	651.53
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		440.57	588.20
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		2.000	3.730	524.43		662.68	1187.11
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		390.35	705.29
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.036	1.62	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	19.50	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		272.33	481.82
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Труба ду 32	т				0.0005	23.24	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		191.946	200.664	30426.96		471.47	30898.43
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		5.000	2.800	393.68			393.68

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	5.000	2.800	393.68			393.68
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		149.846	165.413	24869.21		151.32	25020.53
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	24.804	99.216	15737.64			15737.64
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	20.000	11.600	1630.96		31.32	1662.28
	Цемент	кг				5.4	31.32	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.500	2.196	308.76			308.76
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	15.000	1.950	274.17		120.00	394.17
	Контрогайка ф15	шт				15	120.00	
	Итого:		3264.91	318.859	47299.95	70.43	4077.82	51377.77

Сдал: управдом Тединаленко М.Б
подпись МП

Инженер МДО-3
Веретова С.Б
mer

Принял: кв наг Маслов В.О
подпись МП