

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3937.270	72.399	56786.68		501.96	57288.64
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		15.730	18.497	2770.73			2770.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.610	0.683	108.37			108.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.946	6.136	862.72			862.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.514	2.930	412.03			412.03
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		72.540	14.422	2020.86		501.96	2522.82
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	44.840	7.174	974.71		159.51	1134.22
	Шпаклевка	кг				10.358	159.51	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.400	1.496	213.00		67.26	280.26
	Олифа	кг				0.1088	6.09	
	Шпаклевка	кг				0.4216	6.49	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.4658	54.68	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	5.900	1.888	268.81		16.83	285.64
	Штукатурка гипсовая	кг				1.121	16.83	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	18.400	3.864	564.34		258.36	822.70
	Олифа	кг				0.368	20.61	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.6864	237.75	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		3848.000	38.480	4995.09			4995.09
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3848.000	38.480	4995.09			4995.09
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	47000.00			47000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	47000.00			47000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		73.927	150.902	23622.85		320.15	23943.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		37.827	119.451	18617.40			18617.40
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.285	101.140	16042.83			16042.83
	Итого:		4011.20	223.301	80409.53	25.63	822.11	81231.64

Сдал: управдом Тереминенко М.Б.
подпись МП Тереминенко

Инженер МЭО-3
Веретнова М.В.
Веретнова

Принял: кв №15 Усольцев Ю.М.
подпись МП Усольцев