

Ведомость по планируемым работам

01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Б квартал - 9". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.136	28.104	4220.64			4220.64
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 9		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.396	6.230	988.14			988.14
	Б квартал - 9		2.396	6.230	988.14	0		988.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 9		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.206	13.081	1839.15			1839.15
	Б квартал - 9		4.206	13.081	1839.15	0		1839.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.206	0.080	11.29			11.29
	Б квартал - 9		0.206	0.080	11.29	0		11.29
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		165.200	94.329	15879.38		336.58	16215.96
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	165.200	94.329	15879.38		336.58	16215.96
	Б квартал - 9		165.200	94.329	15879.38	52.9846	336.58	16215.96
	Гипс строительный	кг				9.912	53.62	
	Песок раств.	т				0.1206	51.02	
	Цемент	кг				42.952	231.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.67	9557.90
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Б квартал - 9		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 9		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 9		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 9		1.000	3.940	624.96	0		624.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 9		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	Б квартал - 9		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2866.500	28.665	3721.00			3721.00
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2866.500	28.665	3721.00			3721.00
	Б квартал - 9		2866.500	28.665	3721.00	0		3721.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		105.440	24.359	3424.90		884.94	4309.84
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплетом	м2	0.400	0.336	47.24		420.58	467.82
	Б квартал - 9		0.400	0.336	47.24	3.6255	420.58	467.82
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Стекло 4мм	м2				1.17	410.41	
	Штапик оконный	м				2.448	9.79	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	33.040	2.643	371.63			371.63
	Б квартал - 9		33.040	2.643	371.63	0		371.63
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2834.50			2834.50
	Б квартал - 9		70.000	20.160	2834.50	0		2834.50
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		464.36	635.89
	Б квартал - 9		2.000	1.220	171.53	2.008	464.36	635.89
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		36.230	110.444	17153.54		399.17	17552.71
	Запуск системы отопления	1000 м	14.013	20.459	2876.53			2876.53
	Б квартал - 9		14.013	20.459	2876.53	0		2876.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 9		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.117	88.468	14032.79			14032.79
	Б квартал - 9		22.117	88.468	14032.79	0		14032.79

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	62000.00			62000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	62000.00			62000.00
	Б квартал - 9		1.000	1.000	62000.00	0		62000.00
	Итого:		3233.61	324.232	112339.69	75.98	5238.36	117578.05

Сдал: Управдом Камалутдинова Т.М.Ф.
подпись МП

Принял: № N 36 Лойко Б.И.
подпись МП

№ и номер МЖО-3
 Веретнова и Б
 Иван