

Ведомость по планируемым работам

01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Б квартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.904	29.159	4316.95			4316.95
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.550	2.200	348.96			348.96
	Б квартал - 13		0.550	2.200	348.96	0		348.96
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.222	8.377	1328.79			1328.79
	Б квартал - 13		3.222	8.377	1328.79	0		1328.79
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.322	1.481	234.85			234.85
	Б квартал - 13		1.322	1.481	234.85	0		234.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.454	16.962	2384.84			2384.84
	Б квартал - 13		5.454	16.962	2384.84	0		2384.84
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.356	0.139	19.51			19.51
	Б квартал - 13		0.356	0.139	19.51	0		19.51
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.500	2.325	351.98		616.16	968.14
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	351.98		616.16	968.14
	Б квартал - 13		1.500	2.325	351.98	19.92	616.16	968.14
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3237.000	32.370	4201.95			4201.95
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3237.000	32.370	4201.95			4201.95
	Б квартал - 13		3237.000	32.370	4201.95	0		4201.95
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		247.016	63.061	8866.42		2.27	8868.69
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	42.016	3.361	472.60			472.60
	Б квартал - 13		42.016	3.361	472.60	0		472.60
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Б квартал - 13		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		2.27	297.53

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 13		5.000	2.100	295.26	0.05	2.27	297.53
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		14.868	59.472	9433.45			9433.45
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.868	59.472	9433.45			9433.45
	Б квартал - 13		14.868	59.472	9433.45	0		9433.45
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	63000.00			63000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	63000.00			63000.00
	Б квартал - 13		1.000	1.000	63000.00	0		63000.00
	Итого:		3512.29	187.387	90170.75	19.97	618.43	90789.18

Сдал: Управдел Жилищно-коммунального хозяйства ТНФ
подпись МП

номер 220-3

Принял: Св Нача Мурашова О.М. Воротнова С.В.
подпись МП

Свеч