

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Б квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.710</b>	<b>29.826</b>	<b>4462.37</b>			<b>4462.37</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 15		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.384	6.198	983.19			983.19
	Б квартал - 15		2.384	6.198	983.19	0		983.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 15		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.767	14.825	2084.45			2084.45
	Б квартал - 15		4.767	14.825	2084.45	0		2084.45
	Осмотр территории вокруг здания. фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.231	0.090	12.67			12.67
	Б квартал - 15		0.231	0.090	12.67	0		12.67
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>1.000</b>	<b>1.550</b>	<b>234.65</b>		<b>435.50</b>	<b>670.15</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		435.50	670.15
	Б квартал - 15		1.000	1.550	234.65	19.405	435.50	670.15
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>5940.23</b>		<b>3617.67</b>	<b>9557.90</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Б квартал - 15		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 15		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 15		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 15					0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 15		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	Б квартал - 15		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>7068.800</b>	<b>70.688</b>	<b>9176.01</b>			<b>9176.01</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7068.800	70.688	9176.01			9176.01
	Б квартал - 15		7068.800	70.688	9176.01	0		9176.01
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>103.788</b>	<b>22.863</b>	<b>3214.54</b>			<b>3214.54</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	33.788	2.703	380.04			380.04
	Б квартал - 15		33.788	2.703	380.04	0		380.04
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2834.50			2834.50
	Б квартал - 15		70.000	20.160	2834.50	0		2834.50
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>35.157</b>	<b>108.885</b>	<b>16934.57</b>		<b>399.17</b>	<b>17333.74</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.937	18.888	2655.65			2655.65
	Б квартал - 15		12.937	18.888	2655.65	0		2655.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 15		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.120	88.480	14034.70			14034.70
	Б квартал - 15		22.120	88.480	14034.70	0		14034.70
	<b>Итого:</b>		<b>7268.55</b>	<b>271.143</b>	<b>39962.37</b>	<b>36.77</b>	<b>4452.34</b>	<b>44414.71</b>

Сдал: Управдом Калашниковой Е.И. МП Миршесер ЖЭО-3  
 подпись Бережкова И.В.  
 06.11.17 Кузнецова Е.И.