

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 № 31.12.17

По Строению "Б квартал - 18". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.602	29.576	4426.53			4426.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 18		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	978.24			978.24
	Б квартал - 18		2.372	6.167	978.24	0		978.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 18		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	2055.15			2055.15
	Б квартал - 18		4.700	14.617	2055.15	0		2055.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.202	0.079	11.08			11.08
	Б квартал - 18		0.202	0.079	11.08	0		11.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.500	2.325	351.98		616.16	968.14
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	351.98		616.16	968.14
	Б квартал - 18		1.500	2.325	351.98	19.92	616.16	968.14
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.545	541.96	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		168.000	95.928	16148.52		1013.38	17161.90
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	168.000	95.928	16148.52		1013.38	17161.90
	Б квартал - 18		168.000	95.928	16148.52	174.72	1013.38	17161.90
	Цемент	кг				174.72	1013.38	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.67	9557.90
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Б квартал - 18		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 18		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Б квартал - 18		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 18		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	Б квартал - 18		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	Б квартал - 18		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5157.940	54.626	7141.33		21.56	7162.89
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5152.500	51.525	6688.46			6688.46
	Б квартал - 18		5152.500	51.525	6688.46	0		6688.46
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.440	3.101	452.87		21.56	474.43
	Б квартал - 18		5.440	3.101	452.87	0.4589	21.56	474.43
	Олифа	кг				0.0816	4.29	
	Уайт-спирит	л				0.2979	13.26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.0794	4.01	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		83.592	17.087	2402.49			2402.49
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	33.592	2.687	377.85			377.85
	Б квартал - 18		33.592	2.687	377.85	0		377.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	2024.64			2024.64
	Б квартал - 18		50.000	14.400	2024.64	0		2024.64
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		34.956	108.490	16876.15		399.17	17275.32
	Запуск системы отопления	1000 м	12.776	18.653	2622.61			2622.61
	Б квартал - 18		12.776	18.653	2622.61	0		2622.61
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 18		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.080	88.320	14009.32			14009.32
	Б квартал - 18		22.080	88.320	14009.32	0		14009.32
Итого:			5505.69	345.363	53287.23	212.46	5667.94	58955.17

Сдал: Умаров Камалутдинов А.Н.
подпись МП

Принял: Андреев А.И.
подпись МП
 5,1817 54 9581

Умшар № 90-3
 Веретнова И.В.