

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "Мк-н Новый-4 - 4". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>18.524</b>	<b>24.063</b>	<b>3502.04</b>		<b>136.19</b>	<b>3638.23</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>3.724</b>	<b>7.715</b>	<b>1158.22</b>			<b>1158.22</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.160	0.640	101.52			101.52
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.304	3.390	537.78			537.78
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.040	0.045	7.11			7.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.020	3.172	446.01			446.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>6.800</b>	<b>12.720</b>	<b>1833.72</b>		<b>135.93</b>	<b>1969.65</b>
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	1.600	0.656	94.57		0.57	95.14
	Цемент	кг				0.0979	0.57	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.200	12.064	1739.15		135.36	1874.51
	Цемент	кг				23.3376	135.36	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>8.000</b>	<b>3.628</b>	<b>510.10</b>		<b>0.26</b>	<b>510.36</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	6.000	1.728	242.96			242.96
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	267.14		0.26	267.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>48.143</b>	<b>40.054</b>	<b>6233.90</b>		<b>601.02</b>	<b>6834.92</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>15.180</b>	<b>2407.85</b>		<b>342.23</b>	<b>2750.08</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		15.043	24.373	3746.58		258.79	4005.37
	Запуск системы отопления	1000 м	1.603	2.340	329.06			329.06
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.045	0.683	109.89		245.99	355.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.7515	36.82	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0558	209.17	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.395	17.580	2788.54			2788.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	5.000	1.850	249.14			249.14
	Ремонт вентиля ГВС, ХВС, отопления	шт	4.000	1.920	269.95		12.80	282.75
	Лен сантехнический	кг				0.08	12.80	
	<b>Итого:</b>		<b>66.67</b>	<b>64.117</b>	<b>9735.94</b>	<b>27.34</b>	<b>737.21</b>	<b>10473.15</b>

Сдал: Александр Андреевич Андреев  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Инженер ЖЭО-2 Сушков  
Сушков О.В.

Ветров Н.М. кв. 6  
Ветров